

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на июль 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол- во дней	Начало (дата)	Окончани е (дата)
ПС Альменево В 10: Резерв, Ягодное		Кап. ремонт; а/г 2ч	4	02.07.2018	05.07.2018
ПС Кирово Т2		Кап.ремонт Т1, ОД1 110; а/г 2ч	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Сафакулево Т1		КР РТ1 110, ОПН1 110; а/г 2ч	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Косолапово В 10 №2 Листвянка, В-10 №5 Овцекомплекс, В-10 №1 Косолапово, В10 Т1		ТО и проверка РЗА; а/г 1ч	2	02.07.2018	03.07.2018
ЦРП Пивкино В 10 Куликово, ТН2 10, ТСН2		Кап. ремонт; а/г 2ч	5	02.07.2018	06.07.2018
ВЛ 35 кВ Вилкино- Кислянка с отп. ПС Караси		Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев; а/г 1ч	3	02.07.2018	04.07.2018
ПС Тобол Т-1		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	02.07.2018	03.07.2018
ПС Арматурная В-6 1С- 6кВ	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	02.07.2018	05.07.2018
РП-29		Профконтроль	4	02.07.2018	05.07.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-86	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Кодская: Т2, привод РПН, В 110 Т2, ТТ 110 Т2		ТО оборудования, а/г 1 ч	1	02.07.2018	02.07.2018
ВЛ 35 кВ Лебяжье- Центральное		Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2 ч	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Белозерская В 110 кВ Т-2	Сократить срок ремонта в связи с выводом Т-1 для проф.испытани й	КР В 110кВ Т-2 а/г 2ч.	11	02.07.2018	12.07.2018
ПС Барашково Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	02.07.2018	02.07.2018
ПС Строево 2С 110 кВ	Выполнить работы при отключении ВЛ 110 кВ Зауралье-Т- Солнечная (участок Комсомольская- Строево). С включением С 10 кВ по р/сети 10 кВ	Замена ОСИ на ЛР-110 Комсомольская, РТ-110 Т-2, РП-110 а/г 2ч	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Строево 1С 110 кВ	Выполнить работы при отключении ВЛ	Замена ОСИ на ЛР-110 Солнечная, РП-110 а/г 2ч	5	02.07.2018	06.07.2018

	110 кВ Зауралье-Т- Солнечная (участок Комсомольская- Строево). С включением С 10 кВ по р/сети 10 кВ				
ПС Каширино Т-1		ТО Т-1 а/г 2ч	1	02.07.2018	02.07.2018
ПС Лесники Т-1	Выполнить работы при отключении 1С 110 кВ	Проф. испытания, а/г 1 час	1	02.07.2018	02.07.2018
ПС Утяк-Т ВЛ-10 кВ Л-5 Колташово-кольцевая	С включением потребителей по р/сети 10 кВ	Замена изоляторов, замена траверс, а/г 1 ч	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Восточная Т-1		КР В 110 кВ Т-1, замена Разрядников 110 кВ на ОПН 110, замена подвесной изоляция, а/г 8ч.	5	02.07.2018	06.07.2018
ПС Восточная ТСН-1		ТО ТСН и ДГК, а/г 1ч.	1	02.07.2018	02.07.2018
ПС Промышленная ЛРТ-1	Выполнить работы при выводе АТ-3	КР ЛРТ, РП-1 10 кВ АТЗ, РТ- 2 10 кВ АТЗ, а/г 3ч	12	02.07.2018	13.07.2018
ПС Промышленная В 10 кВ АТ-3	Выполнить работы при выводе АТ-3	КР В 10 кВ, а/г 3ч	12	02.07.2018	13.07.2018
ПС Сетовное 1С 10 кВ	С включением на ночь	К.Р. КРУН, покраска, а/г 2ч	3	02.07.2018	04.07.2018
ПС Сетовное 2С 10 кВ	С включением на ночь	К.Р. КРУН, покраска, а/г 2ч	3	02.07.2018	04.07.2018
ПС Актабанская ВЛ- 10кВ Л-2 Б.Каменное	С включением на ночь	Вырубка деревьев, а/г 1ч.	2	02.07.2018	03.07.2018
ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-3 ХПП		проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч	1	02.07.2018	02.07.2018
ПС Восток Т-1	С включением С 10 кВ от ПС Новотроицкая	Покраска ТСН, Т-1, а/г 2ч	4	02.07.2018	05.07.2018
ПС Курорт Т1, Т2, ТСН1, ТСН2		ТО; а/г 1ч	4	03.07.2018	06.07.2018
ПС Песьяное Т1, Т2		ТО; а/г 1ч	1	03.07.2018	03.07.2018
ВЛ-35 кВ Б.Рига- Травная		Замена изоляции, верховой осмотр; а/г 1ч	4	03.07.2018	06.07.2018
ПС Кузнецовская Т1, КЛ 10 ТСН4		В/в испытания, а/г 1ч	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Светлый Дол ВЛ 10 кВ Л-7 Зарослое		Выправка опор, а/г 1ч	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Барашково Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Каширино Т-2		ТО Т-2 а/г 2ч	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Лесники Т-2	Выполнить работы при отключении 2С 110 кВ	Проф. испытания, а/г 1 час	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Восточная ТСН-2		ТО ТСН и ДГК, а/г 1ч.	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-2 Обутки		Выправка опоры 7 шт, а/г 1 ч	1	03.07.2018	03.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-9 Садовод		Верховой осмотр опор 90шт., а/г 1 ч	1	03.07.2018	03.07.2018
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-7 Горсеть кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, а/г 1ч.	2	03.07.2018	04.07.2018
ПС Косулино Т1, Т2, 2С 35кВ, СВ 10, В 10:		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Куртамыш, В 10, а/г 1ч	3	04.07.2018	06.07.2018

Кузьминовка, Белоногово, Косулино, Хознужды					
ПС Марс Т1		ТО ОД1 110, КЗ1 110, РВС 110, ЛР 110 Косолапово, а/г 1ч	2	04.07.2018	05.07.2018
ВЛ 110 кВ Косолапово-Марс		ТО ЛР 110 Марс на ПС Косолапово, а/г 1ч	2	04.07.2018	05.07.2018
ПС Щучанская АТ1		В/в испытания, а/г 1ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Тобол Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	04.07.2018	05.07.2018
ПС Барашково СВ 35 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Барашково СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Барашково ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Барашково Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-2 Корвет-1		ТО В-6, а/г 2ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-3-188		ТО В-6, а/г 2ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-6 РП-4		ТО В-6, а/г 2ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Арлагуль В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Арлагуль В 10 Л-1 Моховое		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-1 Слевки	С включением на ночь	Замена опоры, 6 шт, а/г 1 ч	3	04.07.2018	06.07.2018
ПС Сетовное ВЛ-10 кВ Л-4 Сетовное		Ревизия разъединителя 6 шт., а/г 1 ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Актабанская ВЛ- 10кВ Л-2 Б.Каменное		Замена РЛНД, а/г 1ч.	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-10 Пос.Рэс		проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч	1	04.07.2018	04.07.2018
ПС Щучанская ВДТ1		В/в испытания, а/г 1ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ВЛ 35 кВ Кр.Уралец- Пепелино,		Регулировка гирлянд изоляторов, выправка опор; а/г 1ч	2	05.07.2018	06.07.2018
ПС Арматурная 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Белозерская ВЛ 10 кВ Л-6 Куликово		Подключение новой ТП, а/г в.з	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Першино ВЛ 10 кВ Л-2 Першино	С включением на ночь	Замена опор, а/г 1ч	2	05.07.2018	06.07.2018
ПС Барашково В 10 кВ Л-1 Пичугино		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Барашково В 10 кВ Л-2 Камышное		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Верхнесуерская ВЛ- 10 Л-1 "Середкино"	С включением на ночь	Верховой осмотр, проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, а/г 1ч	2	05.07.2018	06.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-8 Грузовой двор		ТО В-6, а/г 2ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-9 РП-46		ТО В-6, а/г 2ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-12 РП-7		ТО В-6, а/г 2ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Арлагуль В 10 Л-2 Арлагуль		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	05.07.2018	05.07.2018

ПС Арлагуль В 10 Л-3 Камышное кольцевая		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Сеговное Т-1		ТО Т-1, покраска а/г 2ч	2	05.07.2018	06.07.2018
ПС Трюхино ВЛ-10кВ Л-2 Покровка		Верховой осмотр опоры 60 шт, а/г 1 ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-2 Утичье		Замена разъединителя 1 шт,а/г 1 ч	1	05.07.2018	05.07.2018
ПС Арматурная В-6 2С- 6кВ	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	06.07.2018	06.07.2018
РП-31		Профконтроль	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Барашково В 10 кВ Л-3 Комплекс		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Барашково В 10 кВ Л-4 Барашково		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Барашково ТСН, Щит СН		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-13 РП-46		ТО В-6, а/г 2ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-15 РП-7		ТО В-6, а/г 2ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-31-855		ТО В-6, а/г 2ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Арлагуль В 10 Л-4 Приложино		ТО В 10 кВ, а/г 2ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ЦРП Макушино ВЛ- 10кВ Л-11 Город		Ревизия разъединителя 8 шт., а/г 1 ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Половинное ВЛ-10 кВ Л-9 ИПС		проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч	1	06.07.2018	06.07.2018
ПС Альменево ТСН1		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	09.07.2018	10.07.2018
ПС Труд Т1, Т2, ТСН1, ТСН2		ТО; а/г 1ч	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Косулино Т1, 1С 35, СВ 35		ТО РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Куртамыш	1	09.07.2018	09.07.2018
ВЛ 35 Куртамыш- Косулино		ТО ЛР 35 Куртамыш на ПС Косулино, а/г 1ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ВЛ-35 кВ Костылево- Курорт		Выправка опор, ремонт опор, а/г 2ч	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Сафакулево Т2		КР РТ2 110, ОПН2 110; а/г 2ч	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Марс В 10: Кокшаровка, Костыгин Лог, Марс, Усть-Уйка		ТО и проверка РЗА; а/г 1ч	2	09.07.2018	10.07.2018
ЦРП Пивкино В 10 Кольцо, ТН1 10, ТСН1		Кап. ремонт; а/г 2ч	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Арматурная В-6 2С- 6кВ	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Керамзит Т-1, Т-2, В-35 Т-2		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	09.07.2018	13.07.2018
РП-31		Профконтроль	3	09.07.2018	11.07.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-86	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	09.07.2018	13.07.2018
ВЛ 35 кВ Катайск-Р- Петропавловка		Замена опор, изоляторов, а/г 2ч	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Белозерская ВЛ 10 кВ Л-3 Боровое		выправка опор, а/г 1ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Барашково ВЛ-10 кВ Л-1 "Пичугино"	С включением на ночь	Замена изоляторов, разъединителей, разрядников, а/г 2 ч	5	09.07.2018	13.07.2018

ПС Солнечная Т-1	Перенести в связи с работами на ПС Строево (С 10 кВ запитана от Л-2).	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Солнечная ТН 10 кВ	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО ТН 10 кВ, а/г 1ч.	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Солнечная Центральная сигнализация	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Каширино 1С 35 кВ		ТО 1С 35 кВ а/г 2ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Лесники В-10 Л-10 Тополя- кольцевая	С включением потребителей по р/сети 10 кВ	Замена приставки - 2 шт., верховая ревизия опор, а/г 1 ч	2	09.07.2018	10.07.2018
ПС Восточная СВ 110 кВ		КР СВ 110 кВ, а/г 3ч.	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Иковка Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Иковка 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Иковка Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-25 РП-46		ТО В-6, а/г 2ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-24-608		ТО В-6, а/г 2ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-28 РП-7		ТО В-6, а/г 2ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-1 Чаешное	Без ограничения потребителей более 24 часов	КР В 10, а/г 2ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-2 В.Глубокое кольцевая	С включением потребителей по р/сети 10 кВ	КР В 10, а/г 2ч	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Б.Мартино Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Б.Мартино В 35 кВ ВЛ Малокурейное	Выполнить работы при отключении Т-1	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Б.Мартино ТН 10 кВ	Выполнить работы при отключении Т-1	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Б.Мартино Центральная сигнализация	Выполнить работы при отключении Т-1	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Б.Мартино ТСН	Выполнить работы при отключении Т-1	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	3	09.07.2018	11.07.2018
ПС Медвежье ВЛ-10кВ Л-7 Н.Ильинка	С включением на ночь	Верховая ревизия, замена вязок, а/г 1ч.	4	09.07.2018	12.07.2018
ПС Глядянская ВЛ-10 кВ Л-5 Глядянка-кольцевая	С включением на ночь	Замена разъединителя, а/г 1 ч	5	09.07.2018	13.07.2018
ПС Восток В 10 кВ Т-1		Покраска КРУН-10кВ, а/г 2ч	1	09.07.2018	09.07.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-3 Одино - кольцевая	С включением на ночь	Замена разъединителя 1 шт, замена опоры 1 шт а/г 1 ч	2	09.07.2018	10.07.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-4 Мокроусово - кольцевая	С включением на ночь	Установка опор 1 шт, врезка к отпайке, а/г 2 ч	4	09.07.2018	12.07.2018
ПС Косулино Т2, 2С 35кВ, СВ 35,		ТО РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Восход, а/г 1ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ВЛ 35 Косулино-Восход		ТО ЛР 35 Восход на ПС Косулино, а/г 1ч	1	10.07.2018	10.07.2018

ПС Щучанская АТ2		В/в испытания, а/г 1ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Мирная РВС 110 ТЗ, ТЗ		ТО, подготовка к покраске, а/г 1ч	5	10.07.2018	14.07.2018
ПС Мостовская Т-1	Выполнить работы при выводе 1С 110 кВ	Проф. испытания, а/г 1 час	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-0 Центральная	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-1 Медвежье	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Каширино 2С 35 кВ		ТО 2С 35 кВ а/г 2ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Иковка 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Иковка Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Иковка Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-25 РП-46		ТО В-6, а/г 2ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-20 ТП-Пр-20-1		ТО В-6, а/г 2ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-19 Компр		ТО В-6, а/г 2ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-5 поселок кольцевая	С включением потребителей по р/сети 10 кВ	КР В 10, а/г 2ч	2	10.07.2018	11.07.2018
ЦРП Лебяжье ВЛ-10кВ Л-1		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3 шт. а/г 1ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-2 Б-Мартино		Замена траверсы 1 шт., а/г 1 ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-2 Б-Мартино		Замена провода 0,25 км, а/г 1 ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Б.Мартино В 10 кВ Л-2 Б. Мартино	Выполнить работы при отключении по заявке р/сетей	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Пионер ВЛ-10кВ Л-3 Пионер		Выправка траверсы 4 ши, а/г 1 ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Трюхино С 110 кВ	Выполнить работы при выводе ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками (участок от ПС 110 кВ Казаркино до ПС 110 кВ Частоозерье)	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Частоозерье, ЛР 110 кВ ВЛ Казаркино, ШР 110 Т 1 а/г 2ч.	2	10.07.2018	11.07.2018
ПС Трюхино Т-1	Выполнить работы при выводе ВЛ 110 кВ Макушино - Частоозерье с отпайками (участок от ПС 110 кВ Казаркино до ПС 110 кВ Частоозерье)	ТО Т-1, ШР-110 кВ Т-1 а/г 2ч	2	10.07.2018	11.07.2018

ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-7 Горсеть кольцевая	С включением на ночь	Замена опор, а/г 1ч.	2	10.07.2018	11.07.2018
ПС Нагорная ВЛ-10 кВ Л-2 Утятка-кольцевая	С включением на ночь	Подключение ТП, а/г в/з	2	10.07.2018	11.07.2018
ПС Восток В 10 кВ Л-1 Восточное, Л-2 Волчье		Покраска КРУН-10кВ, а/г 2ч	1	10.07.2018	10.07.2018
ПС Пепелино Т1, В 35 Т1, ТН1 10		Кап. ремонт; а/г 2 ч	3	11.07.2018	13.07.2018
ПС Михалево Т1		Кап. ремонт, покраска ОД, КЗ 1 35, 35, РТ1 35; а/г 2ч	2	11.07.2018	12.07.2018
ПС Щучанская ВДТ2		В/в испытания, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
КС-12: Т1, В 110 Т1		ТО Т1, В 110 Т1, РВС 110 Т1, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Мостовская Т-2	Выполнить работы при выводе 2С 110 кВ	Проф. испытания, а/г 1 час	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-2 Дубровное	Перенести в связи с работами на ПС Строево (С 10 кВ запитана от Л-2).	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-3 Лихачи	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-2 "Дубровное"	Перенести в связи с работами на ПС Строево (С 10 кВ запитана от Л-2). Выполнить совместно с СРЗиА	Выправка опор, а/г 1 ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Иковка Л-1 П/Я ОФ 73/6		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Иковка Л-6 КМЗ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Иковка СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-18 Корвет-2		ТО В-6, а/г 2ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-17-421		ТО В-6, а/г 2ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-34 РП-12		ТО В-6, а/г 2ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Т-1	С включением С 10 кВ по р/сети 10 кВ	КР В 10, а/г 2ч	3	11.07.2018	13.07.2018
ПС Меньшиково ВЛ- 10кВ Л-1	С включением на ночь	Замена штыревого изолятора ВЛ 10 кВ-100шт., а/г 1ч	2	11.07.2018	12.07.2018
ЦРП Лебяжье ВЛ-10кВ Л-1		Верховой осмотр опоры- 30 шт., а/г 1ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Б.Мартино В 10 кВ Л-1 Слевки	В связи с проверкой Л-2 10.07.2018	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Восток В 10 кВ Л-3 Шестаково кольцевая, Л-4 Долгие		Покраска КРУН-10кВ, а/г 2ч	1	11.07.2018	11.07.2018
ПС Альменево В 10 Солнечное		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	12.07.2018	13.07.2018
ПС Труд В 10: Труд, Северное, Редуть,		ТО; а/г 1ч	5	12.07.2018	16.07.2018

Звериноголовское, СВ 10, В 10 Т1, В 10 Т2					
ПС Щучанская ТН1 110, ТН2 110		В/в испытания, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
РП-34		Профконтроль	2	12.07.2018	13.07.2018
ВЛ 35 кВ Шадринск-Р-Иртыш		Замена дефектной изоляции, а/г 2ч	2	12.07.2018	13.07.2018
КС-12: Т2, В 110 Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВС 110 Т2, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Солодянка: В-10 кВ Комсомол яч № 4		КР В 10 Комсомол, а/г в/з	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-4 Чашевитое	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-7 ЖБИ	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Солнечная ВЛ-10 кВ Л-7 "ЖБИ-кольцевая"		Замена разрядников, изоляторов, траверс, а/г 2 ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Городская Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Иковка Л-8 Стройдеталь		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Иковка Л-9 Чашинск		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Иковка Л-10 Просвет		ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-36-188		ТО В-6, а/г 2ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-38 РП-24		ТО В-6, а/г 2ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-40 Корвет-3		ТО В-6, а/г 2ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Сухмень ВЛ-10 кВ Л-1 Воздвиженка		проверка разрядников со снятием с опоры, а/г 1 ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Мокроусово ВЛ-10 кВ Л-6 Карпунино		Врезка к отпайке а/г 2 ч	1	12.07.2018	12.07.2018
ПС Михалево СВ 35		Кап. ремонт, покраска СР1 35, СР2 35; а/г 2ч	7	13.07.2018	19.07.2018
ПС Михалево 1С 35, В 35 Мануйлово		Кап. ремонт, покраска РТ1 35, ШР, ЛР 35 Мануйлово; а/г 2ч	5	13.07.2018	17.07.2018
ВЛ 35 Михалево-Мануйлово		Кап. ремонт, покраска ЛР 35 Мануйлово на ПС Михалево; а/г 2ч	5	13.07.2018	17.07.2018
ПС Арматурная 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Солодянка: В-10 кВ Кабанье яч № 5		КР В 10 Кабанье, а/г в/з	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Белозерская Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Стеклозаводская ВЛ 10 кВ Л-4 Боровлянская		Вырубка угрожающих деревьев, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-5 ЦРП Варгаши	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Солнечная В 10 кВ Л-8 Заводская	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объеме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018

ПС Солнечная В 10 кВ Л-9 ХПП	Изменение сроков согласовано с СРЗиА	ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Иковка ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Иковка ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Иковка ТСН 1, 2, Щит СН	Выполнить работы поочередно, без погашения собственных нужд	ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Иковка Центральная сигнализация		ТО РЗА в объёме К, а/г 1ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-42-534		ТО В-6, а/г 2ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-43 РП-15		ТО В-6, а/г 2ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-44 ТП-Пр-44-2		ТО В-6, а/г 2ч	1	13.07.2018	13.07.2018
ЦРП Петухово ВЛ-10кВ Л-7 Горсеть кольцевая		Замена опор, а/г 1ч.	1	13.07.2018	13.07.2018
ПС Альменево В 10 Т2, В 10 Иванково		Кап. ремонт; а/г 2ч	4	16.07.2018	19.07.2018
ПС Пепелино 1С 35, 2С 35, Т1, СВ 35		Кап. Ремонт СР1,2 35, РТ2 35, ЛР 35 Кр.Уралец, Долговка; а/г 2 ч	5	16.07.2018	20.07.2018
ВЛ-35 кВ Звериноголовская-Труд		Ремонт опор, замена изоляции, а/г 1ч	5	16.07.2018	20.07.2018
ПС Мартыновка Т1, 1С 10 кВ		Замена проходной изоляции на ВЛ 10 Агрокомплекс, В 10 Резерв, отбор проб масла из вводов 110 кВ Т1, а/г 1ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ЦРП Пивкино В 10 Ввод №1, В 10 Ввод №2		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	16.07.2018	17.07.2018
ПС Арматурная В-6 3С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	5	16.07.2018	20.07.2018
РП-34		Профконтроль	2	16.07.2018	17.07.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-86	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	16.07.2018	17.07.2018
ПС Солодянка: СВ-10 кВ яч № 7		КР СВ 10, а/г в/з	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС В.Теча: Т1, Т2		ТО Т1, Т2 поочередно, а/г 2 ч	2	16.07.2018	17.07.2018
ВЛ 35кВ Мокроусово-Куртан		Вывести в ремонт для замены изоляции, а/г 2 ч	5	16.07.2018	20.07.2018
ПС Садовая 2С 110 кВ	Выполнить работы при выводе ВЛ 110 кВ Нагорная-Черемухово с заходом на ПС Садовая (участок от ПС 110 кВ Черёмухово до ПС 110 кВ Садовая)	К.Р. Т-2 а/г 2 ч	5	16.07.2018	20.07.2018
ПС Восточная Т-2		КР В 110 кВ Т-2, замена Разрядников 110 кВ на ОПН 110, замена подвесной изоляции, а/г 8ч.	5	16.07.2018	20.07.2018

ПС Промышленная ЛРТ-2		КР ЛРТ, РТ 10 кВ АТ4; ТО РБ-10 кВ АТ-4, а/г 3ч	12	16.07.2018	27.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-45 ТП-610		ТО В-6, а/г 2ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-59 РП-24		ТО В-6, а/г 2ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-58 Корвет-4		ТО В-6, а/г 2ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Верхнеглубокое В 10 кВ Л-3 РРС	Без ограничения потребителей более 24 часов	КР В 10, а/г 2ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Верхнеглубокое В 10 к В Л-4 Лебяжье кольцевая	С включением потребителей по р/сети 10 кВ	КР В 10, а/г 2ч	2	16.07.2018	17.07.2018
ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-5 ПС В.Глубокая		Замена изоляции-12 шт., а/г 1ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Меньшиково ВЛ-10кВ Л-1	С включением на ночь	Замена разъединителя 3 шт, а/г 1ч	2	16.07.2018	17.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-4 Чебаки		Обрезка крон деревьев 40 шт, а/г 1 ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-4 Чебаки		Выправка опор 14 шт, а/г 1 ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ЦРП Макушино ВЛ-10кВ Л-11 Город		Выправка опоры, 8шт, а/г 1 ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ЦРП Макушино ВЛ-10кВ Л-11 Город		Перетяжка провода 1,6км, а/г 1 ч	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Большое Приютное ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	16.07.2018	16.07.2018
ПС Большое Приютное ТН-2 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	16.07.2018	16.07.2018
ВЛ 35 Долговка-Пепелино		Кап.ремонт ЛР 35 на ПС Пепелино; а/г 2ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ВЛ 35 кВ Восход-Целинное		Расширение просеки, Верховой осмотр; а/г 1ч	2	17.07.2018	18.07.2018
ПС Щучанская ТН 110 ОСШ		В/в испытания, а/г 1ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Красная Звезда: ТСН 1-1 ОПУ ТСН 2-2 ОПУ		ТО оборудования, поочередно, а/г 1 ч	2	17.07.2018	18.07.2018
ПС Солодянка: В 10 Батурино		КР В 10 Батурино, а/г в/з	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Светлый Дол В 10кВ Т-2		ТО В 10кВ а/г 1ч.	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Светлый Дол В 10кВ Л-3 Скаты		ТО В 10кВ а/г 1ч.	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Светлый Дол В 10кВ Л-6 Светлый Дол кольцевая.		ТО В 10кВ а/г 1ч.	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Барашково Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Барашково СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Барашково 1С 35 кВ		Проф. испытания ТН-1 35 кВ, а/г 1 час	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Барашково 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-56-521		ТО В-6, а/г 2ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-54 РП-12		ТО В-6, а/г 2ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-53-593		ТО В-6, а/г 2ч	1	17.07.2018	17.07.2018

ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-5 ПС В.Глубокая		Перетяжка провода - 0,3 км, а/г 1ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-2 Обутки		Замена РЛНД-10 1 шт, а/г 1 ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Сунгурово Т-1		ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1, а/г 2ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Большое Приютное СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Большое Приютное В 10 кВ Л-1 Б. Приютное		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	17.07.2018	17.07.2018
ПС Сухмень ВЛ-10 Л-3 Сухмень	С включением на ночь	верховой осмотр ВЛ а/г 1 ч	1	17.07.2018	17.07.2018
ВЛ 35 Кр.Уралец-Пепелино		Кап.ремонт ЛР 35 на ПС Пепелино; а/г 2ч	3	18.07.2018	20.07.2018
ПС Михалево 2С 35, В 35 Целинное		Кап. ремонт, покраска ШР, ЛР 35 Целинное, СР2 35; а/г 2ч	2	18.07.2018	19.07.2018
ВЛ 35 Целинное-Михалево		Кап. ремонт, покраска ЛР 35 Целинное на ПС Михалево; а/г 2ч	2	18.07.2018	19.07.2018
ВЛ 35 кВ Косолапово-Камаган		Верховой осмотр; а/г 1ч	2	18.07.2018	19.07.2018
ЦРП Пивкино В 10 Майка		Кап. ремонт; а/г 2ч	3	18.07.2018	20.07.2018
ПС Щучанская ТСН1, ТСН2		В/в испытания, а/г 1ч	1	18.07.2018	18.07.2018
РП-45		Профконтроль	3	18.07.2018	20.07.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-737	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	3	18.07.2018	20.07.2018
ПС Солодянка: В 10 Камчатка		КР В 10 Камчатка, а/г в/з	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Светлый Дол В 10кВ Л-1 Юрково		ТО В 10кВ а/г 1ч.	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Светлый Дол В 10кВ Л-2 Мендерское		ТО В 10кВ а/г 1ч.	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Светлый Дол В 10кВ Л-7 Зарослое.		ТО В 10кВ а/г 1ч.	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Барашково Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Барашково 2С 35 кВ		Проф. испытания ТН-2 35 кВ, а/г 1 час	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Барашково 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-52 РП-24		ТО В-6, а/г 2ч	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Промышленная В-6 кВ Л-51 РП-3		ТО В-6, а/г 2ч	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Верхнеглубокое ВЛ-10кВ Л-5 ПС В.Глубокая		Выправка опор- 1 шт., а/г 1ч	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Казаркино Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Казаркино ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Казаркино ТСН, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Казаркино Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Большое Приютное Т-2		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	18.07.2018	18.07.2018
ПС Большое Приютное ТСН 1, 2, Щит СН		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	18.07.2018	18.07.2018

ПС Уварово ВЛ-10 кВ Л-2 Пермьяковка - кольцевая	С включением на ночь	Замена опор 3 шт, а/г 4 ч	3	18.07.2018	20.07.2018
ПС Труд Т2, 2С 35, СВ 35		ТО ОД, К32 35, РТ2 35, СР2 35, ЛР 35 Звериноголовская; а/г 1ч	2	19.07.2018	20.07.2018
ВЛ 35 Звериноголовская-Труд		ТО ЛР 35 на ПС Труд; а/г 1ч	2	19.07.2018	20.07.2018
ПС Щучанская 1С 10		В/в испытания, а/г 1ч	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Мирная Т2, В 110 Т2		ТО; а/г 1ч	2	19.07.2018	20.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-3		ТО В-6, а/г 2ч	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-3		ТО В-6, а/г 2ч	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Южная ТСН-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Южная ДГР-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Южная 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-2 Б-Мартино	С включением на ночь	Замена РЛНД-10 2 шт, а/г 1 ч	2	19.07.2018	20.07.2018
ПС Казаркино В 10 кВ Л-1 Копырино		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Казаркино В 10 кВ Л-2 Казарки		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Сетовное ВЛ-10 кВ Л-3 Сетовное		Замена разъединителя 6 шт., ревизия разъединителя 8 шт., а/г 1 ч	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Мокроусово Т-2		Замена КЗ-110кВ Т-2, а/г 2ч	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Большое Приютное Т-1		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Большое Приютное Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	19.07.2018	19.07.2018
ПС Альменево ТСН1		Кап. Ремонт, замена РВС 10 на ОПН 10; а/г 2ч	4	20.07.2018	23.07.2018
ПС Разлив В-10 Л-1 Борки		ТО В-10 а/г 2ч	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-4		ТО В-6, а/г 2ч	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-4		ТО В-6, а/г 2ч	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Казаркино В 10 кВ Л-3 Кошелево		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Казаркино В 10 кВ Л-4 Чистое		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Большое Приютное В 10 кВ Л-3 Б. Гусинное		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Большое Приютное В 10 кВ Л-4 Поддувальное		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-8 Райпо		Ревизия РЛНД, а/г 1ч.	1	20.07.2018	20.07.2018
ПС Труд Т1, 1С 35, СВ 35		ТО ОД, К31 35, РТ1 35, СР1 35, ЛР 35 Курорт; а/г 1ч	2	23.07.2018	24.07.2018
ВЛ 35 Труд-Курорт		ТО ЛР 35 на ПС Труд; а/г 1ч	2	23.07.2018	24.07.2018
ПС Сафакулево Т1, В 110 Т1		Кап. Ремонт В 110 Т1, ТТ 110, а/г 2ч	4	23.07.2018	26.07.2018
ПС Косолапово В 110 Марс		ТО ЛР 110 Марс на ПС Косолапово; а/г 1ч	5	23.07.2018	27.07.2018
ЦРП Пивкино В 10: Яковлевка, Мельзавод, СВ 10		Кап. ремонт; а/г 2ч	5	23.07.2018	27.07.2018
ПС Мирная Т1, В 110 Т1		ТО; а/г 1ч	2	23.07.2018	24.07.2018

ПС Арматурная 3С-6кВ, В-6 3С-6кВ, ТН-3, ТСН-2	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	23.07.2018	23.07.2018
РП-45		Профконтроль	5	23.07.2018	27.07.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-737	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	23.07.2018	27.07.2018
ПС Строево Т-2	Выполнить работы совместно с КСС	Проф. испытания, а/г 1 час	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Строево С 10 кВ	Выполнить работы совместно с КСС	Проф. испытания, а/г 1 час	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Строево Т-2	С включением С 10 кВ по р/сети 10 кВ	Ремонт лакокрасочного покрытия (СШ-10 кВ запитать через Л-4 «Гагарь» ПС Солнечная) а/г 2 ч	5	23.07.2018	27.07.2018
ПС Митино Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Митино СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Митино 1С 35 кВ		Проф. испытания ТН-1 35 кВ, а/г 1 час	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Митино 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Разлив В-10 Л-2 Падеринка,		ТО В-10 а/г 2ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-5		ТО В-6, а/г 2ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-5		ТО В-6, а/г 2ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-2 Б-Мартино	С включением на ночь	Замена изолятора, 145 шт, а/г 1 ч	5	23.07.2018	27.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-2 Обутки	С включением на ночь	Замена опоры ВЛ 10 кВ 4 шт, а/г 1 час	2	23.07.2018	24.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-8 Теплосети		Ревизия разъединителя 2 шт. , а/г 1 ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-8 Теплосети		Выправка траверсы, 8шт а/г 1 ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Макушино ВЛ-10кВ Л-8 Теплосети		Перетяжка провода 1,2км а/г 1 ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Большое Приютное В 10 кВ Л-5 Богданы		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Сухмень Т-1		ТО Т-1, ТСН, ОД-КЗ, опробование приводов, а/г 2ч	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Сухмень Т-1	Выполнить работы совместно с КСС	ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Сухмень Центральная сигнализация	Выполнить работы совместно с КСС	ТО РЗА в объеме К, а/г в/з	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Сухмень ТСН, Щит СН	Выполнить работы совместно с КСС	ТО РЗА в объеме К, а/г в/з	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Сухмень ТН 10 кВ	Выполнить работы совместно с КСС	ТО РЗА в объеме К, а/г в/з	1	23.07.2018	23.07.2018
ПС Глядянская ВЛ-10 кВ Л-6 Арсеновка - кольцевая	С включением на ночь	Замена провода, а/г 2 ч	5	23.07.2018	27.07.2018

ПС Альменево В 10 Мальшево, В 10 Т1		Кап. ремонт; а/г 2ч	4	24.07.2018	27.07.2018
ПС Кирово 2С 10 кВ		Кап.ремонт ячеек 10 кВ; а/г 2ч	1	24.07.2018	24.07.2018
ВЛ-35 кВ Кирово-Вилкино		Верховой осмотр, а/г 1ч	3	24.07.2018	26.07.2018
ПС Щучанская КЛ 10 Плановый-1, РП1 10		В/в испытания, а/г 1ч	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Арматурная В-6 4С-6кВ	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	4	24.07.2018	27.07.2018
ПС Митино Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Митино 2С 35 кВ		Проф. испытания ТН-2 35 кВ, а/г 1 час	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Митино 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Разлив В-10 Л-3 Галкино кольцевая		ТО В-10 а/г 2ч	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-5-6		ТО В-6, а/г 2ч	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Промышленная В 6 кВ Ввод Т-6-6		ТО В-6, а/г 2ч	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Большое Приютное В 10 кВ Л-6 Стрельцы		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	24.07.2018	24.07.2018
ПС Косолапово Т1, ТСН1, ТСН2		ТО РТ1 110, ТСН1, ТСН2, а/г 1ч	3	25.07.2018	27.07.2018
ПС Щучанская 2С 10		В/в испытания, а/г 1ч	1	25.07.2018	25.07.2018
ТП-329	С включением на ночь	Реконструкция, а.г. 1 ч.	3	25.07.2018	27.07.2018
ПС Разлив В-10 Л-4 Котельная		ТО В-10 а/г 2ч	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Б.Мартино ВЛ-10кВ Л-2 Б-Мартино		Замена опоры, 10 шт, а/г 1 ч	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное В 35 кВ Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное В 35 кВ Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное 1С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное 2С 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное ТН-1 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное В 35 кВ ВЛ Васильевская		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Половинное В 35 кВ ВЛ Пищальная		Проф. испытания, а/г 1 час	1	25.07.2018	25.07.2018
ПС Щучанская КЛ 10 Плановый-2, РП2 1 0		В/в испытания, а/г 1ч	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Строево С 10 кВ	С включением на ночь	Ремонт лакокрасочного покрытия, а/г 2 ч	2	26.07.2018	27.07.2018
ПС Разлив Т-1		ТО ОД-КЗ-110 а/г 2ч	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Южная ТСН-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Южная ДГР-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Южная 2С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Сибирская ВЛ-10кВ Л-0 Горсети		Выправка опор, а/г 1ч.	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Сухмень В 10 кВ Л-1 Воздвиженка		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	26.07.2018	26.07.2018
ПС Сухмень В 10 кВ Л-2 Привольное		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	26.07.2018	26.07.2018

ПС Сулейманово ТН2 110		Отбор проб масла, а/г 1ч	1	27.07.2018	27.07.2018
ПС Сухмень В 10 кВ Л-3 Сухмень		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	27.07.2018	27.07.2018
ПС Сухмень В 10 кВ Л-4 Водокачка		ТО РЗА в объеме К, а/г-в/з	1	27.07.2018	27.07.2018
ПС Альменево В 10 Альменево-1		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	30.07.2018	31.07.2018
ЦРП Пивкино 1С 10, 2С 10		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	30.07.2018	31.07.2018
ПС Арматурная В-6 4С- 6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	30.07.2018	30.07.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-737	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	2	30.07.2018	31.07.2018
ТП-329	С включением на ночь	Реконструкция, а.г. 1 ч.	2	30.07.2018	31.07.2018
ПС Макушино ЛРТ	Выполнить работы при выводе АТ-1	Проф. испытания, а/г 1 час	1	30.07.2018	30.07.2018
ПС Сетовное 1С 10 кВ	С включением на ночь	К.Р. КРУН, покраска, а/г 2ч	2	30.07.2018	31.07.2018
ПС Сетовное 2С 10 кВ	С включением на ночь	К.Р. КРУН, покраска, а/г 2ч	2	30.07.2018	31.07.2018
ПС Н.Березово Т-1		Проф. испытания, а/г 1 час	1	30.07.2018	30.07.2018
ПС Н.Березово 1С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	30.07.2018	30.07.2018
ПС Арматурная 4С-6кВ, В-6 4С-6кВ, ТН-4	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый средний ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	31.07.2018	31.07.2018
ПС Н.Березово Т-2		Проф. испытания, а/г 1 час	1	31.07.2018	31.07.2018
ПС Н.Березово 2С 6 кВ		Проф. испытания, а/г 1 час	1	31.07.2018	31.07.2018