

Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
 ПАО «СУЭНКО» на сентябрь 2018 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.	Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.	Заявленный в месячный график срок ремонта		
			Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)
ПС Б.Рига Т1, Т2, КРУН 10 кВ, В 10: Угловое, Котлик, Б.Рига, База РЭС, Травная, Назарово		Кап. ремонт; а/г 8ч	13	30.08.2018	11.09.2018
ВЛ 35кВ Н.Березово-Обрядовская		Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
ПС Белозерская Т-1		ТО Т-1; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ Т-1	Выполнить совместно с выводом Т-1	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Мостовская Т-1		ТО Т-1; а/г 2 ч.	2	03.09.2018	04.09.2018
ПС Мостовская ВЛ 10 кВ Л-4 "Урал"	С включением на ночь.	Замена изоляторов; а/г 2 ч.	5	03.09.2018	07.09.2018
ПС Строево В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Строево В 10 кВ Л-5		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Лихачи В 35 кВ Барашково		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Лихачи Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-1 РП-21 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-2 РП-23 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Центральная Т-1		ТО Т-1, доливка масла; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Центральная В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ Т-1, доливка масла; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-7 Рекорд		Выправка опор 7 шт; а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ 35 кВ М.Курейное-Большемартино		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Б. Мартино на ПС М.Курейное; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ 35 кВ Саратовская-Малокурейное		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская на ПС М.Курейное; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Малокурейное С 35 кВ		Т.О. ЛР 35кВ ВЛ Б. Мартино, ЛР 35 кВ ВЛ Саратовская, РТ 35 кВ Т-1; а/г 2 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Малокурейное Т-1		ТО РТ 35 кВ Т-1, а/г 1 час	1	03.09.2018	03.09.2018
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово - кольцевая	С включением на ночь.	Монтаж СИП -10 кВ 3000 м, СИП-0,4 кВ 1000 м. (совместная подвеска); а/г в/з.	9	03.09.2018	11.09.2018
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-2 Зотино		Расчистка трассы, валка деревьев; а/г 1 ч.	5	03.09.2018	07.09.2018
ПС Сухмень ВЛ 10 кВ Л-1 Воздвиженка		Перетяжка провода 2,5км.; а/г 1 ч.	1	03.09.2018	03.09.2018
РП-46: В-6 1С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	03.09.2018	05.09.2018
РП-1		Опробывание «О»	5	03.09.2018	07.09.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-80	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	03.09.2018	07.09.2018

ПС Альменево Т1		Кап. ремонт, замена РВС 10 на ОПН 10; а/г 2ч	4	03.09.2018	06.09.2018
ПС Звериноголовская В 10: Телевышка, Комплекс, Буревестник, Украинец, Зубаревка, Комхоз, Школа, Молокозавод, Комсомольское, ХПП, Труд, В 10 ТСП1, В 10 ТСП2, В 10 Т1, СВ 10, В 10 Т2, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35: Труд, Красногорка, СВ 35		ТО, опробование приводов; а/г 1ч	5	03.09.2018	07.09.2018
ВЛ 35 Костылево-Курорт		Выправка опор, верховой осмотр; а/г 2ч	12	03.09.2018	14.09.2018
ПС Сафакулево Т1		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	03.09.2018	04.09.2018
ПС Целинная Т1, ТСН1		ТО; а/г 1ч	1	03.09.2018	03.09.2018
ВЛ 35 Б.Рига-Травная		Верховой осмотр; а/г 1ч	5	03.09.2018	07.09.2018
ПС Белозерская Т-2		ТО Т-2; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ Т-2	Выполнить совместно с выводом Т-2	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Строево ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Строево Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-3 РП-25 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-4 РП-27 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Центральная Т-2	Не совмещать с выводом Т-1.	ТО Т-2, доливка масла; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Центральная В 35 кВ Т-2	Не совмещать с выводом Т-1.	ТО В 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Центральная В 35 кВ ВЛ Лопатки	Не совмещать с выводом Т-1.	ТО В 35 кВ ВЛ Лопатки, доливка масла; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Саратовская Т 1		ТО Т-1, а/г 2ч	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Саратовская В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ Т-1, ревизия обгретов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Самохвалово: Т1		ТО Т1, ОД, КЗ 110 кВ, а/г 1 ч	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Маяк КЛ 10 СН4		В/в испытания; а/г 1ч	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Целинная Т2, ТСН2		ТО; а/г 1ч	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Кузнецовская В 110 Белоярская		ТО ШР2 110 Белоярская; а/г 1ч	1	04.09.2018	04.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-1 Кошкино		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-2 Зюзино		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Памятинская ВЛ 10 кВ Л-5 Скатово		Выправка опор; а/г 1 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Лихачи Т-1		ТО РЗА в объеме В; а/г в/з.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Лихачи ТН 10 кВ	Выполнить совместно с выводом Т-1.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Лихачи ТСН, Щит СН	Выполнить совместно с выводом Т-1.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-5 ВНС кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-6 РП-26 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Речное Т-1		ТО Т-1, доливка масла; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018

ПС Речное В 35 кВ Т-1		ТО В 35 кВ Т-1, доливка масла; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Речное СВ 35		ТО СВ 35 кВ; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Саратовская Т 2		ТО Т-2, а/г 2ч	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Саратовская В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ Т-2, ревизия обгрёвов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 Город		Замена опор; а/г 1 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ВЛ 35 кВ Н.Георгиевка-Медвежье		ТО РТ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН, ШР-35 ВЛ Медвежье, ЛР-35 ВЛ Медвежье на ПС 110 кВ Новогеоргиевка; а/г 2 ч.	3	05.09.2018	07.09.2018
ПС Новогеоргиевка Т-1	Совместить работы на 05.09 и 17.09.	Т-1, ТСН, доливка масла в Т-1, ТО Од КЗ 110 кВ Т-1; а/г 2 ч.	3	05.09.2018	07.09.2018
ПС Новогеоргиевка Т-1	Совместить работы на 05.09 и 17.09.	ТО РТ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН, ШР-35 ВЛ Медвежье, ЛР-35 ВЛ Медвежье на ПС 110 кВ Новогеоргиевка; а/г 2 ч.	3	05.09.2018	07.09.2018
ПС Новогеоргиевка С 35 кВ		ТО РТ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН, ШР-35 ВЛ Медвежье, ЛР-35 ВЛ Медвежье на ПС 110 кВ Новогеоргиевка; а/г 2 ч.	3	05.09.2018	07.09.2018
ВЛ 35 кВ Митино-Обухово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино на ПС 35 кВ Обухово; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Обухово 1 С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Митино; а/г 2 ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
РП-46: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Сладкое-Т КЛ 10 РП Восход, Щучье		В/в испытания; а/г 1ч	1	05.09.2018	05.09.2018
ПС Сафакулево Т2		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	05.09.2018	07.09.2018
ПС Лихачи В 10 кВ Л-1		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Лихачи В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-7 РП-27 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-8 1068 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Речное Т-2	Не совмещать с выводом Т-1.	ТО Т-2, доливка масла; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Речное В 35 кВ Т-2	Не совмещать с выводом Т-1.	ТО В 35 кВ Т-2; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Трюхино Т-1		ТО Т-1, ТСН; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, ревизия обогрёвов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Б.Приютная ВЛ 10 кВ Л-5 Богданы		Ревизия РЛНД 5 шт.; а/г 1 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Обрядовская ВЛ 10 кВ Л-4 Обрядовка		Проверка разрядников со снятием с опоры; а/г 1 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ВЛ 35 кВ Раскатиha-Обухово		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиha на ПС 35 кВ Обухово; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Обухово 2 С 35 кВ		ТО ЛР 35 кВ ВЛ Раскатиha; а/г 2 ч.	1	06.09.2018	06.09.2018
РП-46: В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	06.09.2018	07.09.2018

ВЛ 35 кВ Широково-Тамакул		Проверка болтового соединения в шлейфе, а/г 2ч	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Целинная В 10: №1 Сырзавод, Целинное, Рыбное, Южное, Дубровное, Бухаринка, №7 Сырзавод, ХПП, Заманилки, Матвеевка, Птичник, Комхоз, В 10 ТСНЗ, В 10 Т1, В 10 Т2, СВ 10		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	9	06.09.2018	14.09.2018
ПС Свердловская Т1		В/в испытания; а/г 1ч	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Кузнецовская ТН2 110		ТО ШР2 110 ТН2; а/г 1ч	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Кузнецовская Т2 110, В 110 Т2		ТО РТ2 110; а/г 1ч	1	06.09.2018	06.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-5 Полевое кольцевая		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-6 Куликово		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Светлый Дол В-10 Л-1 Юрково		Выправка опор; а/г 1 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Заозерная СВ 10 кВ		ТО; а/г 2 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-9 РП-19 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-4 Чебаки		Выправка траверсы, 8шт; а/г 1 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-3 Кошелево		Выправка опор 7 шт; а/г 1 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Л-1 Воскресенка кольцевая		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 Город		Замена опор; а/г 1 ч.	1	07.09.2018	07.09.2018
ПС Альменево ТН1 10		Кап. ремонт; а/г 2ч	1	07.09.2018	07.09.2018
ВЛ 35 кВ Расктиха - Давыдовская		Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор; а/г 2 ч.	5	10.09.2018	14.09.2018
ВЛ 35кВ М.Курейное-Б.Мартино		Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.	4	10.09.2018	13.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-7 Скопино		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Белозерская СВ 10 кВ		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Мостовская Т-2		ТО Т-2; а/г 2 ч.	2	10.09.2018	11.09.2018
ПС Барашково Т-2		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Барашково 2С 35 кВ		Проф. испытания; ТН-2 35 кВ; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Барашково 2С 10 кВ		Проф. Испытания; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-10 Тяга 7 кольцевая		ТО, а/г 2ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-11 РП-21 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Л-2 Покровка		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Трюхино В 10 кВ Л-3 Нива		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ЦРП Петухово СВ 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-3 Центр		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018

ПС Половинное ВЛ 10 кВ Л-10 Поселок РЭС		Перетяжка провода 0,4км; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Обухово С 10 кВ		ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Частоозерье ВЛ 10 кВ Л-7 Бутырино		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры-3шт; а/г 1 ч.	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-9 Райцентр - кольцевая		замена Р-10 кВ 1 шт. а/г в/з	1	10.09.2018	10.09.2018
РП-46: В-6 2С-6кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	10.09.2018	12.09.2018
РП-8		Опробывание «О»	5	10.09.2018	14.09.2018
ВЛ-0,4кВ КТП-80	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	10.09.2018	14.09.2018
ВЛ 35 кВ Погадайка-Солодянка		Выправка опор, замена изоляции. а/г 2 ч	3	10.09.2018	12.09.2018
ПС Альменево ТСН1		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	10.09.2018	11.09.2018
ВЛ 35 Зверинка-Труд		ТО ЛР 35 на ПС Звериноголовская; а/г 1ч	2	10.09.2018	11.09.2018
ПС Звериноголовская 1С 35, 2С 35, В 35 Т1, В 35 Т2, В 35 Труд, Красногорка, СВ 35		ТО ШР 35 Труд, ШР 35 Красногорка, СР1 35, СР2 35, ШР1 35, ШР2 35; а/г 1ч	5	10.09.2018	14.09.2018
ПС Сафакулево Т1, В 110 Т1		Кап. Ремонт, покраска; а/г 2ч	2	10.09.2018	11.09.2018
ПС Западная ТН1 110		ТО ШР1 110 ТН1; а/г 1ч	1	10.09.2018	10.09.2018
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-7 АКД		замена Р-10 кВ 1 шт. а/г в/з	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-8 База		Реконструкция ВЛ-10; а/г 3 ч.	3	11.09.2018	13.09.2018
ПС Светлый Дол В 10 кВ Т-2	Перенести в связи с ДОТ. С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ.	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Светлый Дол В 10 кВ ВЛ Л-3 Скаты	Перенести в связи с ДОТ.	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Памятинская В 10 кВ Л-4 Стенниково		Выправка опор; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-12 РП-27 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-13 РП-26 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Меньшиково ВЛ 10 кВ Л-1 "Елошное-кольцевая"	С включением на ночь.	Замена штыревого изолятора - 100шт.; а/г 1 ч.	2	11.09.2018	12.09.2018
ПС Б.Мартино ВЛ 10 кВ Л-2 Б-Мартино		Замена опоры 1 шт: замена РЛНД-10 кВ 1 шт; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-4 Чистое		Выправка опор 10 шт; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 Город		Замена опор; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ЦРП Петухово ВЛ-10 кВ Л-7		Замена разъединителя ТП ПЦ 7-25- 1 шт.; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-4 С/х техника		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-7 Очистные сооружения		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Нагорная ВЛ 10 кВ Л-2 Утятка	С включением на ночь.	Замена разъединителя 4 шт., а/г 3 ч.	2	11.09.2018	12.09.2018

ПС Обрядовская С 10 кВ		ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.	1	11.09.2018	11.09.2018
ПС Шумиха КЛ 10: Мичуринец, Забродино, Чирки, Кушма, Петухи, Медовый		В/в испытания; а/г 1ч	3	11.09.2018	13.09.2018
ПС Барашково ВЛ 10 кВ Л-1 "Пичугино"	С включением на ночь.	Ревизия разъединителя, выправка опор; а/г 1 ч.	3	12.09.2018	14.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-14 РП-25 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-15 РП-23 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Заозерная В 10 кВ Л-16 ВНС кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Лопатки ВЛ 10 кВ Л-2 "Лопатки-кольцевая"		Замена разъединителя - 1 шт.; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Малокурейное ВЛ 10 кВ Л-4 Неверовка		Верховой осмотр; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-5 Рынки		Выправка опор 6 шт.; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ЦРП Петухово В 10 кВ Л-8 Горсеть		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ЦРП Петухово ТН-1 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ЦРП Петухово ТСН, Щит СН		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ЦРП Петухово Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Давыдовская С 10 кВ		ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2ч	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Альменево ТСН2		Кап. ремонт; а/г 2ч	2	12.09.2018	13.09.2018
ВЛ 35 Зверинка-Красногорка		ТО ЛР 35 на ПС Звериноголовская; а/г 1ч	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Сафакулево Т2, В 110 Т2		Кап. Ремонт, покраска; а/г 2ч	2	12.09.2018	13.09.2018
ПС Западная Т1 110, В 110 Т1		ТО ШР1 110 Т1, РТ1 110; а/г 1ч	1	12.09.2018	12.09.2018
ПС Светлый Дол В 10 кВ ВЛ Л-1 Юрково		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Светлый Дол В 10 кВ ВЛ Л-2 Мендерское		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Митино Т-2		ТО Т-2; а/г 2 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Митино Т-1		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Митино 1С 35 кВ		Проф. испытания ТН-1 35 кВ; а/г 1 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Митино 1С 6 кВ		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Черемухово В 10 Л-4 Черёмухово кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Черемухово В 10 Л-6 Осиновка кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 Город		Замена опор; а/г 1 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Сунгурово		ТО ЛР-35 кВ ВЛ Лебяжье-Т на ПС Сунгурово; а/г 2 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ПС Сунгурово Т-1	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ.	ТО Т-1; а/г 2 ч.	2	13.09.2018	14.09.2018
ПС Сунгурово С 35 кВ		ТО ШР-35 кВ ВЛ Мокроусово, а/г 2ч	2	13.09.2018	14.09.2018
ЦРП Петухово В 10 кВ ввод-1		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ЦРП Петухово В 10 кВ ввод-2		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	13.09.2018	13.09.2018

РП-46: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	13.09.2018	13.09.2018
ТП-840: В-6 л.РП-46-840, В-6 л.573-840, В-6 Т.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	13.09.2018	14.09.2018
ПС Куртамыш В 110 Нижняя		Замена ОСИ ЛР 110 Нижняя; а/г 4ч	2	13.09.2018	14.09.2018
ВЛ 110 Куртамыш-Нижнее		Замена ОСИ ЛР 110 на ПС Куртамыш; а/г 4ч	2	13.09.2018	14.09.2018
ПС Светлый Дол В 10 кВ ВЛ Л-6 Светлый Дол кольцевая.	Не совмещать с отключением В 10 кВ Т-2.	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Светлый Дол В 10 кВ ВЛ Л-7 Зарослое		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Светлый Дол В-10 Л-7 Зарослое		Замена РЛНД; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Черемухово В 10 Л-1 Светлогорье кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Черемухово В 10 Л-2 Н.Утятка кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 РЭС		Установка разрядников 9 шт; а/г 1 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Басковская В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Басковская В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-1 Копырино		Выправка опор 5 шт; а/г 1 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ВЛ 35 кВ Мокроусово - Сунгурово	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ.	ТО ЛР-35 кВ ВЛ Мокроусово на ПС Сунгурово; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Сухмень Т-1		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Боровлянская С 10 кВ		ТО КРУН 10 кВ, С 10 кВ; а/г 2 ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
РП-46: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	14.09.2018	14.09.2018
ПС Альменево ТН2 10		Кап. ремонт; а/г 2ч	1	14.09.2018	14.09.2018
ВЛ 35кВ Першино - Стеклозавод	С включением на ночь	Вывести в ремонт для замены изоляции, виброгасителей, выправки опор; а/г 2 ч.	5	17.09.2018	21.09.2018
ВЛ 35кВ Н.Георгиевка-Медвежье		Вывести в ремонт для замены виброгасителей; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-3 Боровое	Выполнить в сроки, указанные в ГГР. Выполнить совместно с работами СРЗиА.	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ ВЛ Л-4 Белозерское	Выполнить в сроки, указанные в ГГР. Выполнить совместно с работами СРЗиА.	ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018

ПС Белозерская В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Белозерская В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Белозерская ВЛ-10 кВ Л-4 Белозерское		Монтаж СИП; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л-12 РП-34		ТО РЗА в объеме К1, а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л-20 РП-263		ТО РЗА в объеме К1; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ ДГК-1		ТО; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ ДГК-2		ТО; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Утятская Т-1	Не совмещать с ремонтом СВ 110 кВ ПС Утятская с 10.09 по 14.09.	Проф. испытания ОПН 110 кВ Т-1; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Моршиха Т-1		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Моршиха ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ВЛ 35 кВ Мокроусово – Уварово	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Уварово на ПС Мокроусово; а/г 2 ч.	2	17.09.2018	18.09.2018
ВЛ 35 кВ Мокроусово - Сунгурово	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ	ТО ЛР 35 кВ ВЛ Сунгурово на ПС Мокроусово; а/г 2 ч.	2	17.09.2018	18.09.2018
ПС Мокроусово 1С 35 кВ		ТО РТ-35 Т-1, ШР-35 Т-1, ШР-35 ТН-1 35 кВ, ШР-35 кВ ВЛ Уварово, ШР-35 кВ ВЛ Сунгурово, РС-1 35 кВ; а/г 2 ч.	2	17.09.2018	18.09.2018
ПС Мокроусово Т-1		ТО ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, а/г 2ч	2	17.09.2018	18.09.2018
ПС Б.Приютная Т-1		ТО Т-1, ТО ТСН-1; отбор проб масла, ТО ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Б.Приютная В 10 кВ Т-1		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Б.Приютная В 10 кВ Л-1 Б.Приютное		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Б.Приютная Л-3 Б.Гусинное		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Б.Приютная Л-4 Поддувальное		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Пашково В 10 кВ Л-1 Жидки		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Половинное ВЛ 10 кВ Л-3 ХПП	С включением на ночь.	Перетяжка провода 1,5км; а/г 1 ч.	2	17.09.2018	18.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-2 Марай кольцевая		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-7 Васильевская кольцевая		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
ПС Обрядовская Т-1	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ.	ТР Т-1; а/г 2 ч.	4	17.09.2018	20.09.2018
РП-46: В-10 1С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	17.09.2018	17.09.2018

ТП-840: В-6 л.РП-46-840, В-6 л.573-840, В-6 Т.	С поочерёдным отключением ячеек и заземлением КЛ-6кВ.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	17.09.2018	17.09.2018
РП-3		Опробывание «О»	3	17.09.2018	19.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-492	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	8	17.09.2018	24.09.2018
ПС Альменево Т2		Кап. ремонт, замена РВС 10 на ОПН 10; а/г 2ч	5	17.09.2018	21.09.2018
ПС Куртамыш Т1, Т2		ТО, а/г 1ч	2	17.09.2018	18.09.2018
ВЛ 35 Куртамыш- Долговка		Выправка опор, верховой осмотр; а/г 2ч	5	17.09.2018	21.09.2018
ПС Целинная В 35 Т1, СВ 35, В 35 Т2, В 35: Мануйлово, Михалево, Восход		ТО, опробование приводов, проверка РЗА; а/г 1ч	2	17.09.2018	18.09.2018
ВЛ 35 Альменево- Танрыкулово		Расширение просеки; а/г 1ч	12	17.09.2018	28.09.2018
ПС Мирная Т2, В 110 Т2		ТО РТ 110 Т2; а/г 1ч	2	17.09.2018	18.09.2018
ПС Белозерская В 35 кВ Памятинская		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Белозерская В 35 кВ Першино	Выполнить совместно с выводом ВЛ 35кВ Першино - Стеклозавод для работ СВЛ	ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Вагино В-10 Л-3 Подборное		Выправка опор; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л- 33 РП-551		ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л- 18 68		ТО РЗА в объёме К1; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-1 Птицефабрика кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-3 РП-45 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Меньшиково ВЛ-10 кВ Л-1 "Елошное- кольцевая"	С включением на ночь.	Замена разъединителя - 5 шт.; а/г 1 ч.	2	18.09.2018	19.09.2018
ПС Казаркино ВЛ 10 кВ Л-2 Казаркино		Выправка опор 2 шт; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Моршиха В 10 кВ Л- 2		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Моршиха В 10 кВ Л- 3		ТО РЗА в объёме В; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-3 Сетовное	С включением на ночь.	Замена разъединителя 2 шт., ревизия разъединителя 5 шт.; а/г 1 ч.	2	18.09.2018	19.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ ввод-2		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ ввод-1		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ЦРП Макушино ВЛ 10 кВ Л-11 Город		Замена опор; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Б.Приютная Т-2		ТО Т-2, отбор проб масла, ТО ОД, КЗ 110 кВ; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Б.Приютная В 10 кВ Т-2		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018

ПС Б.Приютная В 10 кВ Л-5 Богданы		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Б.Приютная В 10 кВ Л-6 Стрельцы		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Пашково В 10 кВ Л-2 Буранное		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Пашково В 10 кВ Л-5 Посёлок		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Т-1		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-1 Башкирка		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-3 ХПП		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ПС Глядянская ВЛ 10 кВ Л-5 Глядянка	С включением на ночь.	Замена разъединителя 3 шт., а/г 3 ч.	2	18.09.2018	19.09.2018
РП-46: 1С-10кВ, В-10 1С-10кВ, ТН-1, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	18.09.2018	18.09.2018
ВЛ 35 кВ Тамакул-Вознесенка		Установка бандажа на грозотросе, смазка оттяжек. а/г 2ч	2	18.09.2018	19.09.2018
ПС Шумиха КЛ 10: КНС-6, ЦРП, Хлебозавод, ХПП-1		В/в испытания; а/г 1ч	2	18.09.2018	19.09.2018
ПС Кузнецовская ПРМ АКА-708 ВЛ 110 Пуктыш		Проверка; а/г 1ч	4	18.09.2018	21.09.2018
ВЛ 35кВ Мокроусово-Куртан	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ	Вывести в ремонт участок для замены изоляции, виброгасителей; а/г 2 ч.	3	19.09.2018	21.09.2018
ПС Шмаково Т-1		ТО Т-1; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л-10 810		ТО РЗА в объеме К1; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л-14 16		ТО РЗА в объеме К1; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Иковка Т-1	Выполнить совместно с работами по реконструкции.	Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-4-372 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-5-47 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Моршиха В 10 кВ Л-4		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Моршиха Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-1	Выполнить совместно с работами СУЭС.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-2	Выполнить совместно с работами СУЭС.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-1 Кривинка		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-2 Коновалово кольцевая		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018

ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан	С включением потребителей по распределительной сети 10 кВ	ТО ЛР-35 кВ ВЛ Куртан на ПС Мокроусово; а/г 2 ч.	3	19.09.2018	21.09.2019
ПС Мокроусово 2С 35 кВ		ТО РТ-35 Т-2, ШР-35 Т-2, ШР-35 ТН-1 35 кВ, ШР-35 кВ ВЛ Куртан, РС-2 35 кВ, а/г 2ч	3	19.09.2018	21.09.2019
ПС Мокроусово СВ 35 кВ		ТО РС-1 35 кВ, РС-2 35 кВ, СВ 35 кВ, а/г 2ч	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Мокроусово Т-2		ТО ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, а/г 2ч	3	19.09.2018	21.09.2019
ПС Сибирская В 10 кВ Т-1		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Сибирская В 10 кВ Т-2		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Сибирская В 10 кВ Л-1 Утчанка		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Сибирская В 10 кВ Л-2 Воробьи		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Пашково В 10 кВ Л-7 Производство		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Пашково Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-4 Филипово кольцевая		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-6 Нечаевская		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-9 ИПС		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Васильевская ВЛ 10 кВ Л-2 Васильевка		Перетяжка провода 0,75км; а/г 1 ч.	1	19.09.2018	19.09.2018
РП-46: В-10 2С-10кВ.	С поочерёдным отключением ячеек.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	3	19.09.2018	21.09.2018
ПС Долговка Т1, ТСН1, В 10 Т1		ТО, а/г 1ч	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Сулейманово РП 110		Отбор проб масла из ТТ 110; а/г 1ч	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Мануйлово Т1		ТО; а/г 1ч	1	19.09.2018	19.09.2018
ПС Искра Т2		Замена ОСИ; а/г 4ч	10	19.09.2018	28.09.2018
ПС Мирная Т1, В 110 Т1		ТО РТ 110 Т1; а/г 1ч	2	19.09.2018	20.09.2018
ПС Лесники Т-2		ТО Т-2, а/г 2ч	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Восточная В 6 кВ Л-9 519		ТО РЗА в объеме К1; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-6 РП-8 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-7 Инкубатор кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Южная ТСН-1		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Южная ДГР-1		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Южная 1С 6 кВ		Проф. испытания; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Сетовное ВЛ 10 кВ Л-4 Гренадеры		Замена разъединителя 1 шт; Ревизия разъединителя 3 шт.; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-3	Выполнить совместно работами СУЭС.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-4	Выполнить совместно работами СУЭС.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018

ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-3 Глубокий овраг кольцевая		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ЦРП Коновалово В 10 кВ Л-4 Балакуль		ТО В 10 кВ, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Сибирская В 10 кВ Л-3 КРС		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Сибирская В 10 кВ Л-4 Поселок,		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Сибирская В 10 кВ Л-6 Курорт кольцевая		ТО В 10 с опробованием проводов; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-5 Половинное кольцевая		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Т-2		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Васильевская ВЛ 10 кВ Л-3 Богатырь	С включением на ночь.	Перетяжка провода 1км; а/г 1 ч.	2	20.09.2018	21.09.2018
РП-4		Опробывание «О»	5	20.09.2018	24.09.2018
ПС Пепелино Т1, В 35 Т1, КРУН 10		КР, а/г 2ч	2	20.09.2018	21.09.2018
ПС Мануйлово Т2		ТО; а/г 1ч	1	20.09.2018	20.09.2018
ЦРП Юргамыш КЛ 10 Больница, Больница (резерв)		В/в испытания; а/г 1ч	1	20.09.2018	20.09.2018
ПС Рябово В 10 кВ Л-8 РП-45 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ПС Рябово В 10 Л-9 923 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ЦРП Коновалово ТН 10 кВ	Перенести в связи с ДОТ. Выполнить совместно с работами СУЭС.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ЦРП Коновалово Центральная сигнализация	Перенести в связи с ДОТ. Выполнить совместно с работами СУЭС.	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ЦРП Коновалово СВ-10 кВ		ТО СВ-10 кВ, ТСН, ревизия обогревов, опробование приводов; а/г 2 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-8 Чулошное		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ПС Половинное В 10 кВ Л-10 Поселок РЭС		ТО В 10; а/г 2 ч.	1	21.09.2018	21.09.2018
ЦРП Юргамыш КЛ 10 Ввода №1		В/в испытания; а/г 1ч	1	21.09.2018	21.09.2018
ЦРП Варгаши ВЛ-10 кВ Л-6 "ОПУ-10-кольцевая"		Верховой осмотр, проверка разрядников; а/г 1 ч.	2	24.09.2018	25.09.2018
ПС Разлив ВЛ 110 кВ Белозерская-Разлив	Выполнить при выводе ВЛ 110 кВ КТЭЦ-2-Белозерская и С 110 кВ ПС Разлив 24.09 по заявкам РДУ	ТО ЛР 110 кВ ВЛ Белозерская, на ПС Разлив; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018

ПС Утяк-Т ВЛ 10кВ Л-6 Кирпичный завод-кольцевая		Замена разъединителя - 2 шт.; а/г 1 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Восточная Т-1		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-10-548 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Рябково В 10 кВ Л-11 РП-8 кольцевая		ТО; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Пионер Т-1		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Пионер ТН 10 кВ		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Дубровное В 10 кВ Л-1 Круглое		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Дубровное В 10 кВ Л-2 Травное		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Дубровное В 10 кВ Л-3 Бочаговка		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Дубровное В 10 кВ Л-4 Дубровное кольцевая		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Дубровное В 10 кВ Т-2		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Мокроусово ВЛ 10 кВ Л-4 Мокроусово - кольцевая	С включением на ночь.	Демонтаж старых опор 13 шт; а/г 1 ч.	5	24.09.2018	28.09.2018
ПС Сибирская Т-1		ТО Т-1, ТСН-1 а/г 2ч	1	24.09.2018	24.09.2018
ПС Сибирская ВЛ 10 кВ Л-7 Н.Березово		Валка деревьев; а/г 1 ч.	4	24.09.2018	27.09.2018
ПС Пашково СВ 35 кВ	С включением В 35 Новотроицкая на ПС Актабанская	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
РП-46: 2С-10кВ, В-10 2С-10кВ, ТН-2.	С отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений.	Плановый капитальный ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	1	24.09.2018	24.09.2018
ВЛ-0,4кВ ТП-492	С включением на ночь	Комплексный капитальный ремонт, а.г. 1 ч.	5	24.09.2018	28.09.2018
ПС Советская В 10 Т2, ТСН2, В 10 Т1, ТСН1		ТО, а/г 1ч	2	24.09.2018	25.09.2018
ПС Мирная Т3, В 110 Т3		ТО РТ 110 Т3; а/г 1ч	2	24.09.2018	25.09.2018
ПС Фрунзе Т-1		ТО Т-1, ТСН, ОД, КЗ 110кВ; а/г 2 ч.	1	25.09.2018	25.09.2018
ПС Пионер В 10 кВ Л-2		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	25.09.2018	25.09.2018
ПС Пионер В 10 кВ Л-3		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	25.09.2018	25.09.2018
ПС Сибирская Т-2		ТО Т-2, ТСН-2, а/г 2ч	1	25.09.2018	25.09.2018
ПС Пашково Т-1		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	25.09.2018	25.09.2018
ПС Булдак ВЛ 10 кВ Л-4 Дмитриевка	С включением на ночь.	Перетяжка провода 7.26км, замена изоляции 20шт; а/г 1 ч.	4	25.09.2018	28.09.2018
ТП-612: 1С-6кВ, В-6 1С-6кВ, ТН-1, ТСН-1.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, а/г 4ч.	2	25.09.2018	26.09.2018
РП-5		Опробывание «О»	4	25.09.2018	28.09.2018
ПС Целинная КЛ 10 ХПП		В/в испытания; а/г 1ч	1	25.09.2018	25.09.2018
ПС Фрунзе В 10 кВ ВЛ Л-1 Пьянково		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Фрунзе В 10 кВ ВЛ Л-2 Козлово		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Разлив Т-1		ТО Т-1; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Утяк-Т ВЛ 10кВ Л-5 Колташово- кольцевая		Ревизия разъединителя - 5 шт.; а/г 1 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018

ПС Боровская ВЛ 10кВ Л-2 Логоушка-кольцевая	С включением на ночь.	Замена опор и изоляторов; а/г 1 ч.	2	26.09.2018	27.09.2018
ПС Восточная Т-2		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	26.09.2018	27.09.2018
ПС Макушино ВЛ 10 кВ Л-1 Раздолье		Выправка опоры 8шт; Валка деревьев 2дерева; Выправка траверсы 4 шт; а/г 1 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Пионер АЧР		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Пионер Центральная сигнализация		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Сунгурово В 10 кВ Т-1		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-1 Михайловка кольцевая		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-2 М.Песьяное		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-3 Сунгурово		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Сунгурово В 10 кВ Л-4 Пивинское кольцевая		ТО В 10 кВ; а/г 2 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Заря Т1		Отбор проб масла из вводов 110 кВ; а/г 1ч	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Целинная КЛ 10: №1 Сырзавод, №7 Сырзавод		В/в испытания; а/г 1ч	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Мирная В 110 НПС-2		ТО ЛР 110 НПС-2; а/г 1ч	2	26.09.2018	27.09.2018
ВЛ 110 кВ Мирная-НПС-2		ТО ЛР 110 НПС-2 на ПС Мирная; а/г 1ч	2	26.09.2018	27.09.2018
ПС Пашково Т-2		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	26.09.2018	26.09.2018
ПС Фрунзе В 10 кВ Т-1		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	27.09.2018	27.09.2018
ПС Фрунзе В 10 кВ ВЛ Л-3 Б. Камаган		ТО В 10кВ; а/г 2 ч.	1	27.09.2018	27.09.2018
ПС Матросовская ВЛ 10 кВ Л-4 "Ошурково"	С включением на ночь.	Верховой осмотр, проверка разрядников; а/г 1 ч.	2	27.09.2018	28.09.2018
ПС Лесники ВЛ 10 кВ Л-10 Кетовский совхоз-кольцевая	С включением на ночь.	Ревизия разъединителя - 3 шт., замена разъединителя - 2 шт; а/г 1 ч.	2	27.09.2018	28.09.2018
ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Актабанская		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	27.09.2018	27.09.2018
ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Медвежье		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	27.09.2018	27.09.2018
ТП-612: 2С-6кВ, В-6 2С-6кВ, ТН-2, ТСН-2.	С отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений.	Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования; а/г 4ч.	2	27.09.2018	28.09.2018
ПС Восточная СВ 6 кВ		ТО РЗА в объеме К; а/г 1 ч.	1	28.09.2018	28.09.2018
ПС Пашково В 35 кВ ВЛ Петухово-Т		ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	28.09.2018	28.09.2018
ПС Пашково 2С 35 кВ	С включением СВ 35 кВ ПС Медвежье	ТО РЗА ТН-2 35 кВ в объеме В; а/г 1 ч.	1	28.09.2018	28.09.2018
ПС Пашково ТН-1 10 кВ	Выполнить поочередно с ТН-2 10 кВ	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	28.09.2018	28.09.2018
ПС Пашково ТН-2 10 кВ	Выполнить поочередно с ТН-1 10 кВ	ТО РЗА в объеме В; а/г 1 ч.	1	28.09.2018	28.09.2018