Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования
ПАО «СУЭНКО» (Курганская эксплуатационная зона) на май 2017 года

Наименование объекта (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	**Примечания, причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.**	**Примечание, вид ремонта, аварийная готовность и т.д.**	**Заявленный в месячный график срок ремонта**		
			Кол-во дней	**Начало (дата)**	**Окончание (дата)**
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Замена разрядника	1	02.05.17	02.05.17
ПС Юнона, ТН-1-110, ТТ-110 Т-1.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания ТН-1-110, ТТ-110 Т-1.	2	02.05.17	03.05.17
РП-4 РУ-6кВ, 1С-6кВ		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания 1С-6кВ (с отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений).	2	02.05.17	03.05.17
РП-46 РУ-6 кВ		Профконтроль РЗА ЗРУ-6 кВ	4	02.05.17	05.05.17
ТП-2		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	02.05.17	02.05.17
ВЛ-0,4кВ ТП-78		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	02.05.17	02.05.17
КТП-372		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	02.05.17	02.05.17
ВЛ 110 кВ Макушино-Басковская		ТО ЛР 110 ВЛ Макушино, ШР 110 ТН 1, ТН 1 110, РТ 110 Т 1, РС 1 110 на ПС БасковскаяС.	2	02.05.17	03.05.17
ВЛ 35 кВ Мокроусово – Уварово		Вывести в ремонт для замены изоляции ПС 70, ревизия виброгасителей, выправка поддерживающих подвесок	4	02.05.17	05.05.17
ПС Басковская, 1С 110 кВ, Т-1		ТО ЛР 110 ВЛ Макушино, ШР 110 ТН 1, ТН 1 110, РТ 110 Т 1, РС 1 110, а/г 2 ч.	2	02.05.17	03.05.17
ПС Басковская, 2С 110 кВ		ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино, ШР 110 ТН 2, ТН 2 110, РС 2 110, СВ 110, ТТ 110, а/г 2 ч.	2	02.05.17	03.05.17
ПС Б.Приютное, Т-1		Замена ОСИ на РТ-110 Т-1	1	02.05.17	02.05.17
ПС Садовая, Т-1		ТО Т-1, ОД, КЗ-110 а/г 1 ч.	1	02.05.17	02.05.17
ПС Черёмухово, В 110 кВ Т-1		Проверка РЗА	3	02.05.17	04.05.17
ПС Фрунзе, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников, ТО, а/г 1 ч.	1	02.05.17	02.05.17
ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-1		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	02.05.17	02.05.17

ПС Уварово, ВЛ-10 кВ Л-4		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	02.05.17	02.05.17
ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-3		Перетяжка провода, выправка траверсы	1	02.05.17	02.05.17
ПС Шумиха, В 10 кВ, В 10 ЦРП, КНС-5, Мичуринец, Кипель, КНС-6, Кушма, Забродино, ТСН2		ТО, опробование приводов, а/г 1 ч.	1	02.05.17	02.05.15
ПС Мирная, ОВ 110		ВВИ, а/г 1 ч.	1	02.05.17	02.05.17
ПС Шатрово, Т1		ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	02.05.17	02.05.17
ПС Петропавловка, Т1		ТО ПСН-35 Т1, РВ 35 Т1, а/г 2 ч	1	02.05.17	02.05.17
ПС Петропавловка, Т2		ТО ПСН-35 Т2, РВ 35 Т2, а/г 2 ч	1	03.05.17	03.05.17
ПС Маяк, ТН1 110, ТН2 110		ТО, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Заря, Т1, ТСН1 10		ВВИ, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ТП-141		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ВЛ-0,4кВ ТП-221		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
КТП-301		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Б.Приютное, РП-2-110		Замена ОСИ на РП-1-110	1	03.05.17	03.05.17
ПС Лихачи, Т-1		ТО сил. тр-ра, ТСН, В-10 Ва Т-1, ревизия щита переменного тока, а/г 2 ч. (с вкл. на ночь)	2	03.05.17	04.05.17
ПС Заозерная, Т-1		Подготовка к грозосезону а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-16 Насосная 7-1 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-20 263 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Садовая, Т-2		ТО Т-2, ОД, КЗ-110 а/г1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Центральная, Т-1		КР Т-1	1	03.05.17	03.05.17
ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-2		Ревизия РЛНД	1	03.05.17	03.05.17
ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников	1	03.05.17	03.05.17
ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	03.05.17	03.05.17
ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-1		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	03.05.17	03.05.17
ПС Дубровное, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	03.05.17	03.05.17
ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2		Выправка опор	1	03.05.17	03.05.17
ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2		Верховой осмотр опоры	3	03.05.17	05.05.17
ПС Мир, Т1, ОД 110 кВ		КР ОД, а/г 2 ч.	1	03.05.17	03.05.17

ПС Сулейманово, В 10 отходящих ВЛ		ТО, опробование приводов, а/г 1 ч.	2	03.05.17	04.05.17
ПС Шумиха, В10, Петухи, Медовый, РЭС, ТСН1, Чирки, РММ-2		ТО, опробование приводов, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ВЛ 35 кВ Б.Рига – Травная		Ремонт провода, а/г 1 ч.	3	03.05.17	05.05.17
ПС Западная, Т1		Отбор проб масла ТТ1 10, ТТ3 10, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ВЛ 110 кВ Преображенка – Аджитарово		Ремонт опор, а/г 1 ч.	2	03.05.17	04.05.17
ПС Юргамыш-Т, В1-110		КР ЛР1-110, ТР В1-110, а/г 1 ч.	1	03.05.17	03.05.17
ПС Юргамыш-Т, СШ1-110		ТР ШР1-110 ВВ2	1	03.05.17	03.05.17
ПС Шатрово, Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч	1	03.05.17	03.05.17
ПС КС-13, Т2		ТО Т2, В 110 Т2, ТТ 110 Т2. а/г 3 ч	2	03.05.17	04.05.17
ПС Маяк, ТСН3, В 10 ТСН3		ТО, обор проб масла, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Севостьяновская, Т1, ТСН1 10		ВВИ, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ВЛ 35 кВ Кирово – Вилкино		Регулировка искровых промежутков, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Юнона, ТН-2-110, ТТ-110 Т-2.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания ТН-2-110, ТТ-110 Т-2.	2	04.05.17	05.05.17
РП-4 РУ-6кВ, 2С-6кВ		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания 2С-6кВ (с отключением и заземлением КЛ-6кВ всех присоединений).	2	04.05.17	05.05.17
ТП-215		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ВЛ 110 кВ Басковская-Б.Мартино		ТО ЛР 110 ВЛ Б. Мартино, ШР 110 ТН 2, ТН 2 110, РС 2 110, СВ 110, ТТ 110 2 ч. На ПС Басковская	2	04.05.17	05.05.17
ПС Б.Приютное, Т-1, 1С 110 кВ		Замена ОСИ на ОД-110 Т-1	1	04.05.17	04.05.17
ПС Заозерная, Т-2		Подготовка к грозосезону, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-1 ТП-10		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-3 574 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Восточная, ТСН-1		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Центральная, В-10 Т-1		КР В-10 Т-1	1	04.05.17	04.05.17
ПС Боровская, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Боровская, В 110 кВ Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17

ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5		Проверка разрядников. ТО, Верховой осмотр, а/г 2 ч.ас	2	04.05.17	05.05.17
ПС Светлый Дол, ВЛ-10 кВ Л-1		Проверка разрядников, ТО 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	04.05.17	04.05.17
ПС Сунгурово, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	04.05.17	04.05.17
ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2		Выправка траверсы	1	04.05.17	04.05.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Замена изолятора	1	04.05.17	04.05.17
ПС Восход, Т1, ТСН1		ТО, отбор проб масла из В/В 110 кВ Т1 на ХРГА, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Шумиха, В 10, Хлебозавод, СВ, ХПП-1, Заводская, РЭС, ТСН1		ТО, опробование приводов, а/г 1 ч.	1	04.05.17	04.05.17
ПС Западная, Т2		Отбор проб масла ТТ2 10, ТТ4 10, а/г 1 ч	1	04.05.17	04.05.17
ПС Маяк, ТСН4, В 10 ТСН4		ТО, обор проб масла, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ТП-234		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ПС Б.Приютное, Т-2, 2С 110 кВ		Замена ОСИ на РТ-110 Т-2	1	05.05.17	05.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-13 583 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-15 РП-18 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ПС Восточная, ТСН-2		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ПС Боровская, Т-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	05.05.17	05.05.17
ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-3		Ревизия разъединителя, замена изолятора	1	05.05.17	05.05.17
ПС Сулейманово, щит СН, щит пост. Тока		ТО, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
ПС Восход, В 10 №1 Воздвиженка, В 10 №2 Сетово, В 10 №3 Половинное, В 10 №4 Дудинка, В 10 Т1		ТО, а/г 1 ч.	1	05.05.17	05.05.17
РП-15 РУ-6 кВ		Профконтроль РЗА ЗРУ-6 кВ	3	10.05.17	12.05.17
ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-2		Замена опоры	1	10.05.17	10.05.17
ВЛ-0,4кВ ТП-78		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ТП-1065		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	2	10.05.17	11.05.17
ПС Маяк, ТН1 110, ТН2 110		ВВИ, а/г 1 ч.	2	10.05.17	11.05.17

ПС Севостьяновская, ВЛ 110 Маяк, Т1, ТСН1, В 10 Т1		ТО ЛР 110 Маяк, Т1, ТСН1, В 10 Т1, а/г1 ч.	3	10.05.17	12.05.17
РП-19 РУ-10кВ, 1С-10кВ		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания 1С-10кВ (с отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений).	2	10.05.17	11.05.17
ТП-262		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ВЛ-0,4кВ ТП-221		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ПС Н.Георгиевка, В-35 Т-1		ТО В-35	1	10.05.17	10.05.17
ПС Пищальная, Т-1		Подготовка РВС-35 к грозосезону	1	10.05.17	10.05.17
ПС Промышленная, В-10 АТ-3		ТО, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ПС Промышленная, В-10 АТ-4		ТО, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ПС Промышленная, СВ-10		ТО, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-21 РП-18 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-23 РП-6 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ПС Центральная, В-35 Т-1		КР В-35 Т-1	1	10.05.17	10.05.17
ПС Южная, В 110 кВ Т-1		ДЗ, МТЗ, газовая защита, автоматика обдува, от повышения температуры масла, от понижения уровня масла, АРНТ, АП-50	2	10.05.17	11.05.17
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-5		Проверка разрядников, ТО 1 ч.ас	1	10.05.17	10.05.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-1		Ревизия РЛНД Р-Л-1-24	1	10.05.17	10.05.17
ПС Пищальная, ВЛ-10 кВ Л-4		Проверка разрядников	1	10.05.17	10.05.17
ПС Звериноголовская, Т1, Т2 ТСР1, ТСР2, ТСН1 10, ТСН2 10		ТО, а/г 1 ч.	2	10.05.17	11.05.17
ПС Куртамыш, РТ1 110, ОД 110 Т1, СР1 110, ШР 110 Обанино, ШР 110 Мирная, ШР1 110 ТН1, ЛР 110 Мирная, ЛР 110 Обанино		ТО, а/г 1 ч.	3	10.05.17	12.05.17
ПС Пески, Т2		КР ОД2 110, КЗ2 110, Т2, ТТ 110, а/г 4 ч.	7	10.05.17	16.05.17
ПС Шумиха, АТ2, В 110 АТ2, В 10 АТ2, ЛРТ2		ТО В, ЛРТ, РВС, ОПН, опробование, замена гидрозатворов, а/г 2 ч.	1	10.05.17	11.05.17
ВЛ 110 кВ Западная – Шумиха-Т II цепь с		Верховой осмотр, замер наведенного напряжения	3	10.05.17	12.05.17

отпайкой на ПС ЧистоеТ					
ПС Мирная, В 110 Т3		Опробование, ТО, а/г 1 ч.	1	10.05.17	10.05.17
ВЛ 110 кВ Западная – Шумиха-Т II цепь с отпайкой на ПС Чистое-Т		ТР ЛР, ШР	2	10.05.17	11.05.17
ТП-300		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ВЛ 35 кВ Мокроусово - Куртан		ТО ШР-35 Т-1, ШР-35 Рассвет на ПС. Куртан	1	11.05.17	11.05.17
ВЛ 35 кВ Куртан – Рассвет		ТО ЛР-35 ВЛ Рассвет на ПС. Куртан	1	11.05.17	11.05.17
ПС Куртан, Т-1		ТО ШР-35 Т-1	1	11.05.17	11.05.17
ПС Н.Георгиевка, Т-1		ТО РВС-110, РВС-35	1	11.05.17	11.05.17
ПС Н.Георгиевка, 1С-35 кВ		ТО РВС-35	1	11.05.17	11.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-9 ЦПК		ТО, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-12 ЖБИ-3 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-14 РП-46 1СШ кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Рябково, ДГК-1		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Рябково, Тр-р ДГК-1		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Шмаково, Т-1		ТО Т-1, ТСН, а/г1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Южная, ТН-1 110 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Южная, ТН-1 110 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Разлив, ВЛ 10 кВ Л-5		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	11.05.17	11.0517
ПС Утятская, ВЛ 10 кВ Л-8		Верховая ревизия опор	1	11.05.17	11.05.17
ПС Каширино, ВЛ 10 кВ Л-6		Ревизия РЛНД ТП К-6-3	1	11.05.17	11.05.17
ПС Актабанская, ВЛ-10 кВ Л-4		Ревизия РЛНД	1	11.05.17	11.05.17
ПС Старопершино, ВЛ-10 кВ Л-1		Замена разъединителя	1	11.05.17	11.05.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	11.05.17	11.05.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-8		Замена разъединителя	1	11.05.17	11.05.17
ПС Мокроусово, ВЛ-10 кВ Л-7		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, выправка траверсы	1	11.05.17	11.05.17
ЦРП Макушино, ВЛ-10 кВ Л-11		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	11.05.17	11.05.17

ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Замена разъединителя	1	11.05.17	11.05.17
ПС Восток, ВЛ-10 кВ Л-2		Выправка опор	1	11.05.17	11.05.17
ПС Мир, Т1, РВС 110, КЗ 110 кВ		КР РВС 110, КЗ 110, а/г 2 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Маяк, В 110 Севостьяновская		Отбор проб масла из ТТ 110, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Сулейманово, Т1, ОД-КЗ 110, В 35 Т1, В 10 Т1		ТО, опробование, отбор проб масла на ХРГА с В/В Т1, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ПС Западная, Т3		Отбор проб масла ТТ5 10, ТТ6 10, а/г 1 ч.	1	11.05.17	11.05.17
ВЛ 35 кВ Галкино – Песчанка		Ремонт опор, а/г 1 ч.	2	11.05.17	12.05.17
ВЛ 110 кВ Высокая Шадринск-Р I цепь		ТО В 110 Шадринск-Р1 на ПС Высокая, а/г 2 ч.	8	11.05.17	18.05.17
ПС Шадринск-Р, Т1, 1СШ 110 кВ		ТО В 110 Высокая-1, Т1, В 110 Т1, ШР 1 110 Высокая-1, а/г 2 ч.	8	11.05.17	18.05.17
ТП-364		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Куртан, Т-1, ТСН, В-10 Т-1		ТО Т-1, ТСН, В-10 Т-1, щит СН переменного тока	1	12.05.17	12.05.17
ПС Н.Троицкая, Т-1		Замена силикагеля	1	12.05.17	12.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-13 КТП-506		ТО, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-15 Промбаза		ТО, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-17 ОСК кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Рябково, ДГК-2		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Рябково, Тр-р ДГК-2		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников со снятием с опоры	1	12.05.17	12.05.17
ПС Рассвет, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	12.05.17	12.05.17
ЦРП Коновалово, ВЛ-10 кВ Л-4		Замена штыревого изолятора	1	12.05.17	12.05.17
ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-2		Выправка опор	1	12.05.17	12.05.17
ПС Сулейманово, РП 110		ТО ВОФ ТТ 110 РП, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ПС Нифанка, Т2, В 110 Т2, 2С 110 кВ		ТО Т2, ТСН2, разъединителей 2С 110 кВ, а/г 1 ч.	1	12.05.17	12.05.17
ВЛ 110 кВ Шатрово-Самохвалово		ТО ЛР 110 Самохвалово на ПС Шатрово, а/г 2 ч	1	12.05.17	12.05.17
ВЛ 110 кВ Маяк – Юргамыш-Т с отпайкой на ПС Сладкое-Т		Верховой осмотр, расширение просек, а/г1 ч.	12	15.05.17	26.05.17

ПС Басковская, В 110 кВ Т-1		ДЗ, МТЗ, газовая защита, МТЗ от перегруза на сигнал, от повышения температуры масла, от понижения уровня масла, АРНТ, БПЗ-401, АПВ, автоматика ОД	5	15.05.17	19.05.17
ПС КСМ, В-110 Т-1, СВ-110, РС-1-110, РТ-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Промышленная, РП-1-110.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, В-110 Т-1, СВ-110, РС-1-110, РТ-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Промышленная, РП-1-110.	5	15.05.17	19.05.17
РП-19 РУ-10кВ, 2С-10кВ		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания 2С-10кВ (с отключением и заземлением КЛ-10кВ всех присоединений).	2	15.05.17	16.05.17
РП-12 РУ-6 кВ		Профконтроль РЗА ЗРУ-6 кВ	5	15.05.17	19.05.17
КТП-814		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ВЛ-0,4кВ ТП-78		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ВЛ 35 кВ Актабанская - Новотроицкая		Вывести в ремонт для замены изоляции, выправки опор	5	15.05.17	19.05.17
ВЛ 35 кВ Лебяжье-Т - Центральное		Ремонт ЛР 35 кВ ВЛ Лебяжье-Т, КС 35 кВ ВЛ Лебяжье-Т на ПС Центральная	2	15.05.17	16.05.17
ПС Куртан, В-10 Л-1 Шелепово, Л-3 Комсомольская кольцевая, Л-4 Куртан		ТО В-10 Л-1, Л-2, Л-3. Опробование приводов В-10	1	15.05.17	15.05.17
ПС Б.Приютное, Т-2, 2С 110 кВ		Замена ОСИ на ОД-110 Т-2	1	15.05.17	15.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-20 ЭМИ-2 кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Промышленная, В-10 кВ Л-22 Мехколонна		ТО, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-27 РП-4 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-31 РП-21		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Центральная, 1С 35 кВ		Ремонт ЛР 35 кВ ВЛ Лебяжье-Т, ШР 35 кВ Т-1, РС-1 35 кВ	3	15.05.17	17.05.17
ПС Фрунзе, В 110 кВ Т1		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, В 10 кВ Т1		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-1 Пьянково		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-2 Козлово		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17

ПС Фрунзе, В 10 кВ Л-3 Б.Камаган		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, ТН 10 кВ		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, Щит СН		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, ТН-1 110 кВ		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, ТН-2 110 кВ		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Фрунзе, Щит постоянного тока		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, ТН-1 110 кВ		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, ТН-2 110 кВ		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, В 10 кВ Т-1		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, ТН 10 кВ		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, В 10 кВ Л-1 Пьянково		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, В 10 кВ Л-2 Басковское		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Басковская, Щит постоянного тока		Проверка РЗА	5	15.05.17	19.05.17
ПС Старопершино, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Белозерская, ВЛ-10 кВ Л-3		Верховой осмотр, ТО 2 ч.а	3	15.05.17	17.05.17
ПС Утяк-Т, ВЛ 10 кВ Л-5		Валка деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ	1	15.05.17	15.05.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-12		Ревизия РЛНД ТП Л-12-53	1	15.05.17	15.05.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-6		Проверка разрядников	1	15.05.17	15.05.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников	1	15.05.17	15.05.17
ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-1		Замена разъединителя, замена ж/б приставки	1	15.05.17	15.05.17
ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-3		Ревизия разъединителя	1	15.05.17	15.05.17
ЦРП Варгаши, ВЛ-10 кВ Л-10		ККР, замена опор, замена разъединителя, замена разрядника, ревизия разъединителя	13	15.05.17	27.05.17
ПС Солнечная, ВЛ-10 кВ Л-3		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры, верховой осмотр	3	15.05.17	17.05.17
ПС Б.Мартино, ВЛ-10 кВ Л-4		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	2	15.05.17	16.05.17
ПС Звериноголовская, 1С 110 кВ		ТО ТН1 110 и ТТ 110 Боровлянская, ТТ 110 Т1, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Куртамыш, РТ2 110, ОД 110 Т2,		ТО, а/г 1 ч.	3	15.05.17	17.05.17

СР2 110, ШР 110 Гагрье, ШР 110 Нижняя, ШР2 110 ТН2, ЛР 110 Гагарье					
ВЛ 35 кВ Куртамыш – Косулино		Верховой осмотр, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Маяк, В 110 Бутырское-Т		Отбор проб масла из ТТ 110, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ПС Сулейманово, ШОВ 110, ОСШ 110, В 110 Мартыновка, РП 110		КР ЛР 110 Мартыновка, ОР 110 Мартыновка, РП1 110, покраска порталов, а/г 1 ч.	3	15.05.17	17.05.17
ВЛ 110 кВ Косолапово – Прорыв		Расширение просеки, а/г 1 ч.	10	15.05.17	24.05.17
ПС Шумиха, АТ1, В 110 АТ1, В 10 АТ1, ЛРТ1		ТО В, ЛРТ, РВС, ОПН, опробование, замена гидрозатворов, ВВИ, а/г 2 ч.	1	15.05.17	16.05.17
ПС Кузнецовская, ОСШ 110 кВ		ТО разъединителей, а/г 1 ч.	5	15.05.17	19.05.17
ПС Кузнецовская, В 110 Белоярская		ТО ЛР 110 Белоярская, РОСШ 110 Белоярская, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ВЛ 110 кВ Галкино – Кузнецовская с заходом на ПС Свердловская		Замена изоляции, выправка опор, а/г 1 ч.	5	15.05.17	19.05.17
ПС Мирная, В 110 Юргамыш-Т1		Опробование, ТО, а/г 1 ч.	1	15.05.17	15.05.17
ВЛ 35 кВ Кр.Уралец – Пепелино		Замена изоляции, верховой осмотр	1	15.05.17	15.05.17
ПС Щучье-Т, СВ 110		ТО, а/г 1 ч.	5	15.05.17	19.05.17
ПС Щучье-Т, В 110 Щучанская		КР В5-110, ТР ШР2-110 ВВ5, а/г 1 ч.	19	15.05.17	02.06.17
ПС Мишкино-Т, СШ1-110		Покраска с вкл. РП-10, а/г 1 ч.	2	15.05.17	16.05.17
ВЛ 110 кВ Катайск-Т-КНЗ-1 с отпайкой на ПС Шутино		ТО ЛР Катайск-Т-КНЗ1 на ПС Шутино, а/г 2 ч.	2	15.05.17	16.05.17
ПС Шутино, ЛР 110 Катайск-Т, РТ 110 Т1, ОД, КЗ 110 Т1		ТО ЛР 110 Катайск-Т, РТ 110 Т1, ОД, КЗ 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 2 ч.	5	15.05.17	19.05.17
ПС Крутиха, 2С 110 кВ		ТО ЛР 110 Уксянка на ПС Крутиха, а/г31 ч.	2	15.05.17	16.05.17
ПС Маяк, Т1, Т2		ВВИ, а/г 1 ч.	2	16.05.17	17.05.17
ТП-138		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	16.05.17	17.05.17
ТП-1021		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	4	16.05.17	19.05.17
ВЛ 35 кВ М.Курейное-Б.Мартино		К.Р. ЛР 35 кВ ВЛ Б.Мартино на ПС М.Курейное	1	16.05.17	16.05.17
ПС М.Курейное, С 35 кВ, Т-1		К.Р. ЛР 35 кВ ВЛ Б.Мартино, ЛР 35 ВЛ Саратовская, РТ 35 Т 1	2	16.05.17	17.05.17
ПС Н.Георгиевка, Т-1, 1С-35 кВ		ТО ШР-35 Т-1, РТ-35 Т-1, ШР-35 ТН	1	16.05.17	16.05.17

ПС Вагино, Т-2		ТО Т-2, ОД-КЗ-35 Т-2, подготовка к грозовому сезону РВС Т-2, а/г 2 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Строево, Т-2		ТО сил. тр-ра, ТСН, В-10 Ва Т-2, (СШ-10 запитать через Л-4Гагарье от Л-2 Дубровное ПС Солнечная) 2 ч.	3	16.05.17	18.05.17
ПС Васильевская, Т-1		Подготовка РВС-35 к грозосезону	1	16.05.17	16.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-32 РП-6 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Восточная, В-6 кВ Л-38 РП-34 кольцевая		ТО В-6, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Центральная, Т-1		КР ШР 35 кВ Т-1	1	16.05.17	16.05.17
ПС Куртан, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Куртан, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Першино, ВЛ-10 кВ Л-5		Верховой осмотр, ТО,2 ч.а	2	16.05.17	17.05.17
ПС Нагорная, ВЛ-10 кВ Л-2		Верховой осмотр	2	16.05.17	17.05.17
ПС Н.Георгиевка, ВЛ-10 кВ Л-1		Верховая ревизия опор	1	16.05.17	16.05.17
ПС Куртан, ВЛ-10 кВ Л-1		Замена опоры	1	16.05.17	16.05.17
ПС В.Суерская, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников, ОПН со снятием с опоры	1	16.05.17	16.05.17
ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-3		Ревизия разъединителя, выправка траверсы	1	16.05.17	16.05.17
ПС Звериноголовская, 2С 110 кВ		ТО ТН2 110, с вкл. РОСШ 110 Боровлянская, ТТ 110 Т2, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Маяк, ОСШ 110, ТН 110 ОСШ		ТО ТН 110 ОСШ, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Кузнецовская, ШОВ 110		ТО РОСШ 110 ШОВ, РП 110, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Мирная, В 110 Юргамыш-Т2		Опробование, ТО, а/г 1 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ПС Погадайка, Т2		ТО Т2, ТСН2, В 35 Т2, В 10 Т2, В 10 Т2, а/г 2 ч.	1	16.05.17	16.05.17
ВЛ-0,4кВ ТП-221		Комплексный капитальный ремонт, а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ВЛ 35 Памятинская-Вагино		ТО ЛР-35 ВЛ Памятинская, РС-2-35. а/г 1 ч. На ПС Вагино	1	17.05.17	17.05.17
ВЛ 35 кВ Саратовская-М.Курейное		К.Р. ЛР 35 кВ ЛР 35 ВЛ Саратовская на ПС М.Курейное	1	17.05.17	17.05.17
ВЛ 35 кВ Н.Георгиевка-Медвежье		ТО ШР-35 ВЛ Медвежье, ЛР-35 ВЛ Медвежье на ПС Н.Георгиевка	1	17.05.17	17.05.17
ПС Н.Георгиевка, 1С-35 кВ		ТО ШР-35 ВЛ Медвежье, ЛР-35 ВЛ Медвежье	1	17.05.17	17.05.17

ПС Вагино, 2СШ-35		ТО ЛР-35 ВЛ Памятинская, РС-2-35. а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ПС Восток, СВ 110 кВ		Автоматика управления выключателем	3	17.05.17	19.05.17
ПС Арлагуль, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ПС Арлагуль, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ПС Сибирская, ВЛ-10 кВ Л-5		Ревизия РЛНД	1	17.05.17	17.05.17
ПС Курорт, В 35 Т1, В 35 Т2, СВ 35, РТ1 35, РТ2 35, СР1 35, СР2 35, ЛР 35 Косолапово, ЛР 35 Труд,		КР, а/г 1 ч.	10	17.05.17	26.05.17
ПС Маяк, Т2		Отбор проб масла из В/В 110 кВ, ТО Т2, а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ПС Шумиха, ТН1 110, ТН2 110		ТО РВС, НКФ, а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ПС Кузнецовская, В 110 Щучанская		ТО РОСШ 110 Щучанская, ЛР 110 Щучанская, а/г 1 ч.	1	17.05.17	17.05.17
ПС Гагарье, КРУН 10 кВ		КР, а/г 1 ч.	3	17.05.17	19.05.17
ПС Крутиха, 1С 110 кВ		ТО ЛР Лещево-Т на ПС Крутиха, а/г 3 ч	2	17.05.17	18.05.17
ПС Погадайка, ТН2 10		ТО ТН2 110, а/г 2 ч	1	17.05.17	17.05.17
ПС Маслово, Т1		ТО Т1, опробование ОД-КЗ, а/г1 ч.	2	18.05.17	19.05.17
ТП-211		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	18.05.17	19.05.17
ПС Мокроусово, Т-2		Замена масла в гидрозатворах В/В Т-2	1	18.05.17	18.05.17
ПС Б.Приютное, 2С-110 кВ, РП-2-110		Замена ОСИ на РП-2-110	1	18.05.17	18.05.17
ПС Центральная, Т-2, В-10 Т-2		КР Т-2, В 10 Т-2.	2	18.05.17	19.05.17
ПС Першино, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Першино, В 35 кВ ВЛ Стеклозавод		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Першино, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Макушино, ВЛ-10 кВ Л-3		Замена изолятора	1	18.05.17	18.05.17
ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7		замена изоляции	1	18.05.17	18.05.17
ПС Мир, Т1, СШ 10 кВ		КР КРУ 6-10, 2-ой группы сложности, а/г 2 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Обанино, ЛР1 110, РП1 110, РП2 110		ТО, а/г 1 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Шумиха, ОВ 110		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, ВВИ, а/г 1 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Кузнецовская, В 110 Свердловская		ТО РОСШ 110 Свердловская, ЛР 110 Свердловская, а/г 1 ч.	1	18.05.17	18.05.17
ПС Далматово-Р, Т1		ТО Т2, В 110 Т2, ТТ 110 Т2. а/г 3 ч	2	18.05.17	19.05.17
ПС Н.Георгиевка, Т-1		ТО Т-1, ТСН	1	19.05.17	19.05.17

ПС Закоулово, В РТ1 110, РП1 110, ЛР 110 Н.Березово		ТО, а/г 1 ч.	1	19.05.17	19.05.17
ПС Кирово, Т1		ВВИ, а/г 1 ч.	1	19.05.17	19.05.17
ПС Сулейманово, В 110 Чудиновская		Отбор проб масла на СХА с В/В и бака, опробование, а/г 1 ч.	1	19.05.17	19.05.17
ПС Кузнецовская, В 110 Пуктыш		ТО РОСШ 110 Пуктыш, ЛР 110 Пуктыш, а/г 1 ч.	1	19.05.17	19.05.17
ПС КС-12, Т1		ТО Т1, В 110 Т1, РВ 110 Т1, а/г 1 ч	1	19.05.17	19.05.17
ПС КСМ, В-110 Т-2, РС-2-110, РТ-110 Т-2, РП-2-110, ЛР-110 ВЛ КТЭЦ, ТТ-110 РП.		Плановый текущий ремонт и профилактические испытания оборудования, В-110 Т-2, РС-2-110, РТ-110 Т-2, РП-2-110, ЛР-110 ВЛ КТЭЦ, ТТ-110 РП.	5	22.05.17	26.05.17
РП-6 РУ-6 кВ		Профконтроль РЗА ЗРУ-6 кВ	8	22.05.17	31.05.17
ТП-388		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	22.05.17	23.05.17
ВЛ 110 кВ Октябрьская - Большое Приютное		Замена ОСИ на ЛР-110 ВЛ Октябрьская на ПС Б.Приютное	1	22.05.17	22.05.17
ПС Пионер, Т-1, В-10 Т-1, ТСН		ТО Т-1, В-10 Т-1, ТСН	1	22.05.17	22.05.17
ПС Б.Приютное, 2С-110 кВ, ВЛ-110 Октябрьская		Замена ОСИ на ЛР-110 ВЛ Октябрьская	1	22.05.17	22.05.17
ПС Иковка, В-10 Т-1		ТО, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Иковка, В-10 кВ Л-10 Просвет кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Иковка, В-10кВ Л-6 КМЗ		ТО, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Иковка, СВ-10		ТО, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Иковка, ТТ-110 Т-1		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Иковка, ТСН-2		Отбор проб масла, а/г1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Боровская, ТН-1-110		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Боровская, ТН-2-110		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Разлив, Т-1		ТО Т-1, а/г1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Центральная, Т-2		КР ШР 35 кВ Т-2	1	22.05.17	22.05.17
ПС Центральная, 2 С 35 кВ		КР ШР 35 кВ Т-2, РС-2 35 кВ, ШР 35 кВ ВЛ Лопатки	3	22.05.17	24.05.17
ПС Утятская, Т-1		Проверка РЗА	3	22.05.17	24.05.17
ПС Утятская, Ввод 10 кВ Т-1		Проверка РЗА	3	22.05.17	24.05.17
ПС Утятская, СВ 10 кВ		Проверка РЗА	5	22.05.17	26.05.17
ПС Утятская, ТН-1 10 кВ		Проверка РЗА	5	22.05.17	26.05.17

ПС Утятская, ТН-2 10 кВ		Проверка РЗА	5	22.05.17	26.05.17
ПС Утятская, Щит постоянного тока		Проверка РЗА	5	22.05.17	26.05.17
ПС Боровская, ТН-1 110 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Боровская, ТН-2 110 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Саратовская, СВ 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Булдак, ВЛ-10 кВ Л-2		Проверка разрядников	1	22.05.17	22.05.17
ПС Мартыновка, 1С 110 кВ, РП 110, СВ 110		ТО ЛР1 110 Сафакулево, РТ1 110, РП1 110, СР1 110, а/г 1 ч.	2	22.05.17	23.05.17
ПС Шумиха, В 110 Шумиха-Т2		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС Пуктыш, Т1, ТСН1, В 110 Т1		ТО Т1, ТСН1, а/г 1 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ВЛ 35 кВ Спицыно-Мыльцево		ТО ЛР 110 Мальцево на ПС Спицыно, а/г 3 ч.	1	22.05.17	22.05.17
ПС КС-12, Т2		ТО Т2, В 110 Т2, РВ 110 Т2, а/г 1 ч	1	22.05.17	22.05.17
ПС Мыльниково, Т1, В 110 Т1		ТО Т1, КР В 110 Т1, ТР 110 Т1, а/г- в/з	3	22.05.17	24.05.17
ПС Исетская, Т1		ТО Т1, РПН Т1, РВС 35 Т1 в нейтрали, РВС 110 Т1 РВС 10 Т1, а/г 2 ч.	4	22.05.17	25.05.17
ПС Спицыно, 1С 35 кВ		ТО ЛР 110 Мальцево, а/г 3 ч.	3	22.05.17	24.05.17
ПС Маслово, Т2		ТО Т2, опробование ОД-КЗ, а/г1 ч.	2	23.05.17	24.05.17
ПС М.Курейное, С 10 кВ		К.Р. ШР 10 Л 2, ШР 10 Т 1, Р 10 ТСН, ШР 10 ТН, ШР 10 Л 4, ШР 10 Л 5, ШР 10 Л 6. 2 ч.	2	23.05.17	24.05.17
ПС Н.Георгиевка, Ввод -10 Т-1		ТО В-10 Т-1	1	23.05.17	23.05.17
ПС Н.Георгиевка, В-10 Л-1 Утчанка, Л-2 Воробьи, Л-4 Поселок, Л-6 Курорт кольцевая		ТО В-10	1	23.05.17	23.05.17
ПС Барашково, В-10 Л-1 Пичугино, Л-2 Камышное		ТО выключателя с опробованием приводов, 2 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Иковка, В-10 Т-2		ТО, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Иковка, В-10 кВ Л-8 Стройдеталь кольцевая		ТО, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Иковка, В-10 кВ Л-9 Чашинск		ТО, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Иковка, В-10 кВ Л-1 П/Я О/Ф 73/6		ТО, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Иковка, Т-2		Отбор проб из В/В, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Иковка, ТТ-110 Т-2		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Боровская, ТН-110 ОСШ		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Разлив, РВС-110 Т-1		Подготовка к грозовому сезону РВС-110 Т-1, а/г1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Южная, Т-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17

ПС Саратовская, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Саратовская, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Лесники, ВЛ 10 кВ Л-7		Ревизия РЛНД ТП Л-7-17	1	23.05.17	23.05.17
ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-3		Перетяжка провода	3	23.05.17	25.05.17
ПС Моршиха, ВЛ-10 кВ Л-3		Выправка опоры	1	23.05.17	23.05.17
ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ. Л-3		Замена опоры	1	23.05.17	23.05.17
ПС Шумиха, ШСВ 110		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Шумиха, ОВ 110		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Урал, Т1		ВВИ, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ПС Пуктыш, В 10, Пуктыш, Никитино, Резерв		ТО В 10, опробование приводов, а/г 1 ч.	1	23.05.17	23.05.17
ВЛ 110 кВ Высокая Шадринск-Р II цепь		ТО В 110 Шадринск-Р2 на ПС Высокая, а/г 2 ч.	4	23.05.17	26.05.17
ПС Шадринск-Р, Т2, 2СШ 110 кВ		ТО В 110 Высокая-2, Т1, В 110 Т2, ШР 2 110 Высокая-2, а/г 2 ч.	4	23.05.17	26.05.17
ПС Севостьяновская, 1С 10 кВ		ВВИ, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ТП-457		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	24.05.17	25.05.17
ПС Барашково, В-10 Л-3 Комплекс, Л-4 Барашково		ТО выключателя с опробованием приводов, 2 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ПС Разлив, В-10 Л-1 Борки, В-10 Т-1		ТО В-10 Ввода-10 Т-1, Л-1, а/г1 ч. поочерёдно	1	24.05.17	24.05.17
ПС Утятская, Т-2		ДЗ, МТЗ, газовая защита, автоматика обдува, от повышения температуры масла, от понижения уровня масла, АРНТ, АП-50	3	24.05.17	26.05.17
ПС Утятская, Ввод 10 кВ Т-2		МТЗ, АП-50	3	24.05.17	26.05.17
ПС Саратовская, Т-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ПС Саратовская, 2С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ПС Солнечная, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ПС Октябрьская, ВЛ-10 кВ Л-6		Верховая ревизия опор	2	24.05.17	24.05.17
ПС Мартыновка, 2С 110 кВ, РП 110, СВ 110		ТО ЛР2 110 Сулейманово, РТ2 110, РП2 110, СР2 110, а/г 1 ч.	2	24.05.17	25.05.17
ПС Шумиха, В 110 Шумиха-Т1		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ПС Пуктыш, В10 Никитино, СВ 10, В 110 Т1		ТО В 10, опробование приводов, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17
ПС Мирная, В 110 Гагарье		Опробование, ТО, а/г 1 ч.	1	24.05.17	24.05.17

ПС Севостьяновская, В 10 Введенка1		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Восток, Т-1		Подготовка РВС-110 Т-1 к грозосезону	1	25.05.17	25.05.17
ПС Барашково, СВ-10, Ва Т-1, Т-2		ТО выключателя с опробованием приводов, 2 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Разлив, В-10 Л-2 Падеринска, Л-3 Галкино кольцевая		ТО В-10 Л-2, 3, а/г 1 ч. поочерёдно	1	25.05.17	25.05.17
ПС Суслово-Н, В 35 кВ Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Суслово-Н, В 35 кВ Т-2		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Суслово-Н, В 35 кВ ВЛ Пионер		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Суслово-Н, ТН-1 35 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Мир, Т1, СШ 10 кВ		КР СШ 10 кВ, а/г 2 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ВЛ 110 кВ Прорыв – Звериноголовская		Замена изоляции, а/г 1 ч.	2	25.05.17	26.05.17
ПС Шумиха, В 110 Хохлы		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, ВВИ, а/г 1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Мирная, В 110 Куртамыш		Опробование, ТО, а/г 1 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ВЛ 35 кВ Спицыно-Белое		ТО ЛР 110 Белое на ПС Спицыно, а/г 3 ч.	1	25.05.17	25.05.17
ПС Спицыно, 2С 35 кВ		ТО ЛР 110 Белое, а/г 3 ч.	2	25.05.17	26.05.17
ПС Севостьяновская, В 10 Введенка2		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г1 ч.	1	26.05.17	26.05.17
ТП-534		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	26.05.17	29.05.17
ПС Разлив, В-10 Л-4 котельная, Л-5 Новолушниково		ТО В-10 Л-4, 5, а/г1 ч. поочерёдно	1	26.05.17	26.05.17
ПС Боровлянская, ВЛ-10 кВ Л-1		Ревизия разъединителя	1	26.05.17	26.05.17
ПС Мартыновка, СВ 110		ТО ВОФ ТТ 110 СВ, опробование, а/г 1 ч.	1	26.05.17	26.05.17
ПС Исетская, Т2		ТО Т2, РПН Т2, РВС 35 Т2 в нейтрали, РВС 110 Т2 РВС 10 Т2, а/г 2 ч.	4	26.05.17	31.05.17
ПС Севостьяновская, В 10 Пестово		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ВЛ 35 кВ Центральная - Лопатки		Ремонт В 35 кВ ВЛ Лопатки, ЛР 35 кВ ВЛ Лопатки на ПС Центральная	4	29.05.17	01.06.17
ПС Казаркино, Т-1		ТО Т-1	1	29.05.17	30.05.17
ПС Южная, ТН-1-110		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Южная, ТН-2-110		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Южная, ДГР-3, ТСН ДГР-3		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Южная, ДГР-4, ТСН ДГР-4		Отбор проб масла, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17

ПС Митино, Т-1		ТО Т-1, а/г1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Центральная, В 35 кВ ВЛ Лопатки		КР В 35 кВ ВЛ Лопатки	4	29.05.17	01.06.17
ПС Речное, В 35 кВ Т-1		Проверка РЗА	5	29.05.17	02.06.17
ПС Речное, В 35 кВ Т-2		Проверка РЗА	5	29.05.17	02.06.17
ПС Речное, СВ 35 кВ		МТЗ, АПВ, АП-50	5	29.05.17	02.06.17
ПС Моршиха, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Половинное, ВЛ-10 кВ Л-5		Проверка разрядников	1	29.05.17	29.05.17
ПС Частоозерье, ВЛ-10 кВ Л-7		Замена РВО-10 кВ. и ревизия ОПНП-10 кВ.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Мартыновка, щит СН, щит пост. Тока		ТО, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Шумиха, В 110 Урал1		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	29.05.17	29.05.17
ПС Севостьяновская, В 10 Быдино		ТО и опробование приводов В 10 кВ, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ТП-633		Комплексный капитальный ремонт, а/г 3 ч.	2	30.05.17	31.05.17
ПС Митино, Т-2		ТО Т-2, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ПС Трюхино, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ПС Трюхино, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ПС Преображенка, СВ 110, 2СШ 110 кВ		ТО в/осушителей ИН2 110, ТТ 110, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ПС Шумиха, В 110 Искра		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ПС Шумиха, В 110 Бутырское-Т		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	30.05.17	30.05.17
ЦРП Щучье-Т, 1СШ 10 кВ, КЛ 10 ТСН 10		ВВИ, а/г 1 ч.	2	30.05.17	31.05.17
ПС Пионер, Т-1		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	31.05.17	31.05.17
ПС Пионер, 1С 10 кВ		Проф. испытания, а/г 1 ч.	1	31.05.17	31.05.17
ПС Шумиха, В 110 БСК		ТО опробование, замена гидрозатворов В/В, а/г 1 ч.	1	31.05.17	31.05.17